

**Servizio: SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI ULTERIORI OPERE										
6790749F56	Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto intervento				X	AGRIGARDEN S.R.L.	1	1	178.730,00	15/12/2016	23/12/2016	31/03/2018	80%	126.798,39	6
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>178.730,00</b>						

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: ALTRO

**Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE	
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI E ULTERIORI OPERE											
6514734092	4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione	X				S.E.C.A.P. S.p.A.	45	45	344.449,00	20/09/16	14/12/16	12/04/18	98%	328.735,14		
	OPERE COMPLEMENTARI art.57 c.5 D.lgs.163/06				X				43.398,51				22/09/17	83%	35.105,00	
	ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06				X				122.583,85					0%	0,00	
650923891E	4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1	X				M.I.T. S.r.l.	14	14	2.100.041,04	13/07/16	07/02/17	10/08/18	24%	313.180,14		
6930231F86	4424//2017 - Manutenzione straordinaria edifici d'interesse culturale. Messa a norma, opere di restauro e interventi di conservazione		X			IGEA COSTRUZIONI S.r.l.	14	14	287.189,27	29/06/17	27/10/17	26/10/18	10%	70.074,18		
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>2.897.661,67</b>							

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: ALTRO

**Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI ULTERIORI OPERE										
65668521B4	4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. Bilancio 2015	X				CR CANTIERI SRL in avvalimento con RANA Vincenzol	238	231	496.380,68	07/03/17	20/09/17	19/09/18	48%	99.276,14	
69388117F9	4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. Bilancio 2016	X				EDILGAMMA SRL	289	287	469.155,90	20/09/17	18/09/17	17/09/18	20%	0,00	
6100379002	4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014	X				EDILNORD SRL	21	21	228.340,60	29/07/15	08/06/16	25/11/17	100%	104.960,66	
656575586C	4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo dei manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici.Anno2015 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	IMPERO COSTRUZIONI SRL in avvalimento con FERRERO COSTRUZIONI SAS	48	48	307.303,16 30.670,80	16/03/17	05/09/17	04/09/18	9% 6%	0,00	
6565806284	4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. Anno 2015 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS	114	114	502.931,70 73.964,46	06/09/16	06/09/16	05/03/18	91% 0%	309.256,52	
6097237F21	4229/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 1, 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2015 ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016	X			X	M.G.M. COSTRUZIONI SRL	240	240	512.719,46 55.760,85	26/06/17	22/08/17	21/08/18	30% 0%	86.906,90	
3197136815	3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico CIPE VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 COMPLETAMENTO	X			X	C.C.G. SRL MINERVA COSTRUZIONI	13 30	13 5	365.661,70 182.029,02 263.599,92	20/12/13 06/04/17	29/08/14 05/10/17	28/08/15 15/04/18	62% 2%	324.915,89	10
6566791F59	4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle Circostrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	GM GRUOP SRL	240	240	544.738,39 77.010,43	13/12/16	15/06/17	12/09/18	45%	214.000,00	
6566873308	4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 5 e 6 Area Nord Bilancio 2015 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	EDIL MA.VI. SRL	225	205	517.999,94 73.915,50	05/01/16	05/06/17	02/07/18	22% 0,2%	87.111,73	
6566705863	4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. Bilancio 2015 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	GM GRUOP SRL	118	118	176.807,62 19.241,35	10/03/17	26/04/17	20/04/18	51% 50%	53.839,53	
6938732628	4322/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 5 - 6 Area Nord ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	IMPRESA R.A. SRL	265	259	459.148,35 179.351,65	29/06/17	25/10/17	24/10/18	10% 0,1%	0,00	
6938843263	4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	ICO.SER SRL	223	218	501.495,61 212.504,39	11/10/17	25/10/17	21/02/19	28% 0%	0,00	
6938559804	4324/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 7 - 8 e 1 Crocetta Area Est ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016	X			X	ISOVIT SRL	172	170	525.305,41 113.194,60	04/07/17	22/11/17	19/02/19	7% 0%	0,00	
69387272A9	4325/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 3 -4 e 1 Centro Area Ovest	X				CEVIG	171	145	576.597,06	23/05/17	08/11/17	07/11/18	5%	0,00	
6834275E21	4452/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Circostrizioni 5 - 6 Area Nord - Via Abeti 13	X				F.LLI PAONESSA	285	274	591.970,13	05/10/17	16/11/17	15/11/18	3%	0,00	

6938859F93	4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai edifici scolastici Circostrizioni 1. 8 e 7 Bilancio 2016 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	QUINTINO SRL	148	140	396.838,83 163.605,03	14/06/17	04/09/17	29/10/18	20% 2%	0,00
69388529CE	4455/2016 - Manutenzione intradossi solai degli edifici del Comune di Torino ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	ARTEDIL SRL	207	206	411.803,07 106.289,02	19/04/17	24/07/17	14/09/18	29% 5%	104.420,76
7072108823	4320/2016 - Manutenzione recupero funzionale adeg.normativo impianti antincendio e fognari in edifici scolastici. Anno 2016		X			CO.MAR. SRL	957	3	232.443,03	19/12/17	15/01/18	14/01/19	1%	0,00
7257195AC2	4540/2016 - Completamento intervento ambientale area verde e interventi migliorativi edifici scolastici VIA BANFO/ VIA CERVINO		X			PELLICANO VERDE SRL	30	4	213.410,94	15/12/17	27/12/17	16/03/19	0,1%	0,00
7228446E54	Manutenzione ordinaria interventi su componenti edilizi e intradossi solai edifici scolastici Anno 2017			X		EDILPIEMME SRL	30	12	444.044,07	12/12/17	19/12/17	13/12/18	0,1%	0,00
68416693DD	Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	SIAL SRL	61	61	128.695,86 64.347,93	01/03/17	30/03/17	31/12/17	96% 100%	71.916,09
6841677A75	Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2017 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	EDIL TERMICA IORIO	61	61	128.372,07 53.137,16	01/03/17	30/03/17	31/12/17	80% 100%	84.384,41
6841681DC1	Manutenzione ordinaria Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 2017 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	EDILGE COSTRUZIONI	54	54	119.390,89 49.419,56	01/03/17	30/03/17	31/12/17	75% 82%	60.347,22
6841682E94	Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2017 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	MAGNETTI SRL	60	60	118.595,02 49.090,13	01/03/17	30/03/17	31/12/17	98% 85%	54.190,44
Z8D1FE74A4	Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto / FAV edifici scolastici anno 2017		X			MAMILO	1	1	29.805,43	14/12/17	19/12/17	18/12/18	70%	0,00
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>10.767.086,72</b>					

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: SOSPENSIONE PARZIALE DAL 30/11/17 PER AVVERSE CONDIZIONI METEO

**Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI E ULTERIORI OPERE										
6500229EA6	4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione del patrimonio comunale residenziale ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	COP DECOR S.a.s.	34	34	284.278,96 117.735,33	17/05/16	02/12/16	28/05/18	70%	119136,72	
5486981FF2	4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	CONSORZIO CARDEA	115	115	190.682,53 94.278,03	27/08/15	03/11/15	26/09/17	55% 72%	135.412,24	3
6014540B69	4138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14	X				F.LLI LA ROCCA S.r.l.	31	31	171.865,20	20/04/16	05/12/16	04/12/17	30%	51.541,45	15
64673008C9	4038/2015 - Manutenzione Strutture Assistenza, Beneficenza Pubblica E Servizi Alla Persona	X				CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.	32	30	110.446,20	13/06/17	01/09/17	28/04/18	72%	46.337,54	14
64343029F9	Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale residenziale - ANNO 2016	X				GECCO COSTRUZIONI S.r.l.	30	30	33.283,39	15/03/16	19/09/16	18/09/17	46,5%	15.160,12	5 12
6408227C33	Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 2016	X				TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l.	22	18	53.387,60	24/02/17	14/04/17	13/04/18	18%	5.507,24	
6978214C5A	Manutenzione ordinaria 2017 sui fabbricati della direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie			X		F.LLI IORIO di IORIO VINCENZO	100	5	86.829,33	18/09/17	16/10/17	15/10/18	25,92%	0,00	
64690848FD	4047/2014 Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	X				T.C. s.r.l. Tecnologia e Costruzioni	163	163	278.315,39	14/02/17	02/10/17	01/10/18	0%	0,00	14
6458526043	4039/2015 Manutenzione strutture residenziali e ricovero per anziani	X				I.E.F. LEONARDO s.r.l.	44	44	123.060,00	10/07/2017	16/11/2017	13/07/18	0,01%	0,00	14
691290125F	4171/2016 Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		X			C.E.S.I. s.r.l.	200	10	223.596,38	27/06/17	22/11/17	21/11/18	5%	0,00	
6467668878	4201/2015 Manutenzione Normalizzazione antincendio SFEP via Cellini 14	X				IDROTERMICA DUETTI di Telesca Rocco & C.s.a.s.	80	79	161.312,00	07/02/17	11/12/17	10/12/18	7%	0,00	
6912943507	4170/2016 Manutenzione Strutture Residenziali e di ricovero anziani		X			CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.	298	2	52.988,80	21/04/17	13/12/17	09/08/17	0%	0,00	14
68002786ED	4449 - Recupero funzionale messa a norma e riqualificazione energetica stabili del Patrimonio		X			AIRCOM s.r.l.	200	12	328.538,28	22/06/17	15/01/18	18/07/19	0%		
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>1.908.583,13</b>						

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^ E 2^ FASE
- 11: AVVIO PROCEDURA RESCISSIONE CONTRATTUALE
- 12: IN PENALE
- 13: IN ATTESA EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI
- 14: LAVORI SOSPESI PER AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
- 15: LAVORI RIPRESI PARZIALMENTE

**Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE AMMESSE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI E ULTERIORI OPERE										
613716224C	3913/2015 - Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico	X				A.T.I. EDILMAR - CAUDA	12	7	68.878,74	15/09/16	27/02/16	08/11/17	77%	53.248,51	3
6578080357	4049/2016 - Manutenzione straordinaria Mercati Coperti	X				TERRA COSTRUZIONI s.r.l.	135	129	121.711,30	10/02/17	13/07/17	12/07/18	70%	78.633,03	
6579446A97	4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati interventi specifici	X				SCALZO s.r.l.	27	27	299.084,10	21/06/17	01/08/17	31/07/18	3%	0,00	3
6925666860	4114/2016 - Manutenzione straordinaria mercati coperti		X			DAFNE	7	7	161.290,32	14/06/17	01/09/17	31/08/18	2%	0,00	3
6579367966	4297/2016 - Manutenzione straordinaria e messa a norma impianto base Parco ruffini	X				EDIL RENTAL GROUP	221	9	352.167,20	21/04/17	16/10/17	15/04/18	30%	70.433,44	
65590299F3	4048/2015 - Manutenzione straordinaria Mercati Rionali	X				TRIPI	90	84	339.548,56	14/03/17	08/11/17	07/11/18	21,51%	0,00	
6466178AE1	4027/2015 Manutenzione straordinaria impianti sportivi circoscrizionali anno 2015	X				IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio	58	57	180.579,84	12/04/17	30/11/17	24/11/18	3%	0,00	
6579410CE1	4034/2015 Manutenzione straordinaria interventi per l'ottenimento cpi piscine	X				CUDIA IMPIANTI di cudia francesco	97	97	144.132,86	17/04/17	11/12/17	14/12/18	1%	0,00	
692584299D	4159/2016 Manutenzione straordinaria impianti centralizzati interventi specifici	X				RLC s.r.l.	11	8	373.775,00	20/07/17	14/12/17	13/12/18	0,15%	0,00	
7185006684	Manutenzione ordinaria impianti Tecnologici anno Anno 2017		X			G.I.E. S.R.L.	3	3	65753,17	26/09/17	05/12/17	04/12/18	0,35%	0,00	
6925774182	4162 Manutenzione straordinaria interventi per ottenimento C.P.I. piscine 2016		X			EDILCIDO S.R.L.	3459	62	205419,61	20/11/17	17/01/18	16/01/19	0,15%	0,00	
7184977E93	Manutenzione ordinaria. 2017 Mercati coperti e rionali		X			FA.RE S.A.S.	20	11	368946,71	10/11/17	26/01/18	31/12/18	0,10%	0,00	
71540561C6	Manutenzione ordinaria Impianti sportivi centralizzati	X				COOP.ARCHITET.COSTRUZIONI srl	120	120	401.784,28	15/12/17	16/01/18	31/12/18	0,5%	0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>3.083.071,69</b>						

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: ALTRO

**Servizio: EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI ULTERIORI OPERE										
6398962E7A	3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo Civico - Anno 2014 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X X	EDILGAMMA srl	9	9	299.528,02 17.700,00 110.470,00	09/05/16	06/07/16	31/12/17	100% 100% 100%	358.298,40	9
64056437D2	4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione manufatti esterni VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X X X	AEDES srl	140	140	587.678,81 25.049,50 28.880,03 49.457,96	02/05/16	30/08/16	27/12/17	100% 100% 100%	470.624,37	
65596011FD	4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F.	X				M.I.T. srl	143	142	158.419,90	22/06/16	01/09/16	20/12/17	100%	157.627,06	
6557174F26	4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali - Anno 2014	X				ISOVIT srl	30	29	318.599,57	05/09/16	22/11/16	21/03/18	60%	184.230,96	
6554323E6E	4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 2015 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl	75	75	256.732,60 89.000,00	01/06/16	30/11/16	13/05/18	85% 5%	267.228,86	
65571592C9	4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in edifici municipali - Anno 2015	X				NOLDEM srl	36	34	217.473,41	19/07/16	15/12/16	13/04/18	51%	39.960,28	
6383210786	3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 2014 ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X	C.E.V.I.G. srl	144	143	412.671,08 98.360,66	28/07/16	13/01/17	06/07/18	50% 0%	152.656,18	
6559578EFE	4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ. 1-10 - Anno 2015	X				EDIL MA.VI. TORINO srl	145	142	300.567,00	29/07/16	23/01/17	16/07/18	87%	245.798,79	
6559629916	4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati	X				SIAL IMPIANTI srl	125	122	239.421,20	04/10/16	31/05/17	25/05/18	35%	64.157,28	
6383237DCC	4011/2014 - M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 - Anno 2014 ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 lett.a) D.lgs.50/16	X			X	NIFIL APPALTI srl	267	259	455.282,10 82.661,89	26/07/17	23/10/17	14/06/19	8% 0%	108.000,00	
64662305CC	4093/2015 - M.S. Diffusa Magazzini e Autorimesse - Anno 2015	X				CO.GE.IM. Srl	132	131	176.827,85	17/07/17	29/11/17	24/11/18	1%	35.365,57	
6853950A75	4385/2015 - Murazzi del Po - Risanamento conservativo facciate	X				IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE snc	89	86	282.432,15	18/09/17	14/12/17	12/06/18	10%	56.486,43	
7069772068	4395/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica amianto negli edifici municipali - Lotto 2	X				OPERE EDILI G.B. di Gamba Igor sas	85	80	315.661,20	17/11/17	11/01/18	10/01/19	1%	63.132,24	
6876657CDD	Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1	X				ING-FERRO di Abouseid Adel	31	31	55.942,26	15/03/17	08/09/17	02/09/18	20%	0,00	
6876674AE5	Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16	X			X	IMEG srl	36	36	59.932,14 29.500,00	15/03/17	12/07/17	06/07/18	55% 0%	36.401,66	



68766929C0	Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3	X				RANDAZZO GIUSEPPE	30	30	34.418,48	15/03/17	04/08/17	29/07/18	28%	0,00
6876702203	Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4	X				EUROPA 2000 Biviera Salvatore di	32	32	47.613,16	15/03/17	22/09/17	16/09/18	12%	0,00
6876715CBA	Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16	X			X	SAPI srl	31	31	60.900,95 30.000,00	15/03/17	20/07/17	14/07/18	35% 50%	0,00
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>4.841.181,92</b>					

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: ALTRO

**Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTE ULTERIORI OPERE										
4760459709	3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di compensazione ambientale (T.R.M.)	X				AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO s.a.s.	134	134	363.133,05	15/07/14	18/12/14	24/09/17	60%	348.553,73	3
	ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06				X				111.014,51				68%		
	VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06				X				15.353,72				65%		
6075300827	4059/2014 - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06	X				S.A.V.E.T. S.r.l.	78	73	3.042.793,30	28/07/15	05/11/15	24/03/18	62%	1.823.186,16	
64298987AE	4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo Circoscrizione 7	X				EUROVERDE DI GRECO SERGIO E RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s	50	50	264.824,00	20/04/16	18/05/16	13/01/18	96%	233.301,34	3
6128685ED7	4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza e Adeguamenti	X				EDIL MA.VI. TORINO S.r.l.	89	87	617.065,00	25/02/16	27/05/16	11/03/18	80%	356.184,85	3
6439009651	4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016	X				COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.r.l.	136	134	450.226,50	18/04/17	18/05/17	31/07/18	40%	184.331,63	10
									98.360,65				22%		
6915491BB2	4125/2016 -Interventi straordinari Verde Pubblico	X				IMPRESA SOGNO S.r.l.	145	145	462.012,67	04/10/17	28/12/17	28/12/18	7%	0,00	
6444624FF3	4163/2015 - BICIPLAN -Realizzazione tratti di ciclopista su verde - completamento	X				CO.VE.MA S.r.l.	129	122	298.240,73	12/09/17	24/11/17	30/08/18	4,5%	0,00	
6915409808	4306/2016 - Riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8				X	SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE	50	26	298.162,95	07/12/17	29/01/18	28/01/19	0,1%	0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>6.839.065,54</b>						

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: ANTICIPAZIONE

**Servizio: SUOLO E PARCHEGGI**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI E ULTERIORI OPERE										
63566032BD	4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 Lotto UNICO	X				I.C.E.S. s.r.l.	70	70	112.614,50	12/04/16	03/10/16	24/07/17	86%	40.765,11	3
690010746D	4126/2016 - Manutenzione straordinaria segnaletica Bilancio. 2016 lotto A		X			PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	7	7	80.297,16	05/10/17	10/11/17	08/05/18	2%		3
6900117CAB	4126/2016 - Manutenzione straordinaria segnaletica - Bilancio 2016 - lotto B (zona sud)		X			PLASTISIGNAL s.r.l.	7	7	73.615,39	19/09/17	29/11/17	27/05/18	2%		3
67522504F8	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 1 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16	X			X	K.D.S. COSTRUZIONI SRL (1° Ditta a cui è stata fatta risoluzione di contratto)	28	18	50.367,25	13/12/16	02/03/17	31/12/17	63%	30.502,72	1
									15.819,67				23%	0,00	10
6752267300	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 2A ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X X	SELVA MERCURIO S.R.L.	28	19	49.868,76	13/12/16	26/04/17	31/12/17	81%	60.266,77	10
									15.819,67				100%	0,00	
67522737F2	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 2B ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06	X			X X	CITRINITI	28	19	49.131,96	13/12/16	15/03/17	31/12/17	100%	30.607,89	10
									15.819,67				99%	15.420,00	
6752280DB7	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 3 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X X	NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL	28	18	50.391,08	13/12/16	14/03/17	31/12/17	95%	0,00	10
									15.819,67				100%	0,00	
6752289527	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 5 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X X	CAMMARATA MARIANO	28	21	49.539,75	13/12/16	13/03/17	29/01/18	85%	31.529,68	10
									15.819,67				100%	15.819,67	
6752293873	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 6 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X X	MERIANO S.R.L.	28	19	49.457,00	03/02/2017	20/02/17	31/12/17	90%		10
									15.819,67				100%	38.663,76	
6752302FDE	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 8A ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X X	COSTRUZIONE E SCAVI DI CASTELLI ALFIO	28	19	49.797,14	13/12/16	09/03/17	31/12/17	100%		10
									15.819,67				100%	41.079,23	
6752312821	Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 8B ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X X	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	28	19	50.164,02	13/12/16	13/03/17	31/12/17	100%		10
									15.819,67				100%	41.857,42	
									9.262,34				98%		

6424979C63	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 - Lotto 1	X				BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	25	24	383.468,74	12/07/16	04/11/16	24/01/18	96%	264.149,89	3
64249948C5	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 2	X				AGRIGARDEN SRL	32	33	289.997,26	12/07/16	28/11/16	23/09/17	47%	0,00	3
6427823756	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 - Lotto 3	X				CITRINITI GEOM. MASSIMO	24	23	350.726,37	12/07/16	22/11/16	17/09/17	91%	340.705,85	3
6427848BF6	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 4	X				A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO S.R.L.	23	23	352.116,64	12/07/16	22/11/16	17/09/17	99%	268.643,32	3
6427867BA4	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 5	X				BITUX S.P.A.	24	24	400.336,00	12/07/16	23/11/16	18/09/17	99%	233.680,65	3
6427908D79	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 6	X				TORO COSTRUZIONI S.R.L.	25	25	364.442,40	12/07/16	30/11/16	27/12/17	97%	134.809,77	3
64279185B5	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 7	X				FOR EDIL S.R.L.	22	22	319.022,83 159.511,42	12/07/16	15/11/16	24/06/18	99%	302.302,27	3 6
642793756A	4063/20145 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 - Lotto 8	X				NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	24	23	357.441,38	12/07/16	25/10/16	09/12/17	98%	350.070,23	3
64279418B6	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 9 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	31	32	324.614,44 162.307,22	12/07/16	28/11/16	30/07/18	100% 0%	64.922,89	6
6427948E7B	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 10 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X	MASSANO SRL	32	33	305.995,84 152.997,92	12/07/16	28/11/16	30/07/18	100% 0%	61.199,17	6
6427962A0A	4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 - Lotto 11	X				I.C.F.A. S.R.L.	21	20	128.110,68	12/07/16	04/11/16	10/03/18	34%	45.200,57	3
6865533110	Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti - bilancio 2016		X			VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.	20	16	117.323,75	30/05/17	18/10/17	13/08/18	60%	0,00	
68467225036	Interventi Mirati per la Sicurezza Stradale - Modifiche Viabili bilancio 2016		X			VITTONI SCAVI S.R.L.	150	7	268.876,19	01/08/17	30/10/17	24/09/18	15%	0,00	
6490052057	4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 2015 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	19	16	493.783,80 246.891,90	27/07/16	27/02/17	21/06/18	65% 0%	144.342,10	3 6
6490064A3B	4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 2015 ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016	X			X	NOVARA REALSTRADE S.R.L.	19	18	510.579,20 255.289,60	27/07/16	14/02/17	25/07/18	100% 12%	479.046,18	6
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>6.834.756,31</b>						

**LEGENDA NOTE:**
**1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE**
**2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA**
**3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE**
**4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO**
**5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO**
**6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE**
**7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE**
**8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE**
**9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE**
**10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018**

**Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI E ULTERIORI OPERE										
54595692DD	3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi	X				A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	35	35	2.471.686,05	04/02/15	15/06/15	11/03/18	94%	3.489.572,05	
	ULTERIORI OPERE art. 57 c. 5 lett.a) D.lgs.163/06				X				1.169.029,42						
	VARIANTE MIGLIORATIVA art.132 c. 3 D.Lgs.163/06				X				88.975,61						
55646259CF	3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto da via Grassi a corso Regina Margherita	X				CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	18	17	3.419.231,93	25/03/15	15/06/15	28/03/18	88%	4.457.016,81	10
	ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06				X				1.647.388,17						
5918107065	4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo del Pino	X				F.LLI BOTTIN S.N.C.	20	20	540.976,06	12/10/16	07/02/17	28/02/18	95%	514.128,49	
	ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06				X				128.662,49						
5654882C3D	2792/2014 - Completamento Cavaleferrovia corso Romania - Falchera	X				CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	116	112	2.651.118,40	04/09/15	06/09/16	17/06/18	53%	957.130,01	
	ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06				X				816.979,45						
6589896A34	Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017		X			F.E.A. S.R.L.	1	1	98.510,50	27/01/17	31/01/17	30/01/18	100%	125.055,73	
	ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 lett.a) D.lgs.163/06				X				43.654,42						
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>13.076.212,50</b>						

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: SUBENTRO UNA NUOVA AZIENDA CONSORZIATA

**Servizio: URBANIZZAZIONI**

PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 GENNAIO 2018

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI/ PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTE ULTERIORI OPERE										
6643976E6D	4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1  ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06	X			X	CAVE SANGONE S.P.A.	27	27	694.453,96  347.211,90	12/10/2016	03/04/17	27/04/18	60%	207.902,77	
6906072EE3	4277/2016 Programma operativo nazionale città metropolitane (PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato	X				EDIL EUROPA S.R.L.	14	14	515.379,00	30/06/2017	28/08/17	08/07/18	45%	247.191,28	
<b>TOTALE SERVIZIO</b>									<b>1.557.044,86</b>						

**LEGENDA NOTE:**

- 1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- 2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
- 3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
- 4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
- 5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
- 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
- 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
- 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
- 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
- 10: ALTRO