

2018-42298/126

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 94
approvata il 11 maggio 2018

DETERMINAZIONE: PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO CODICE ANAGRAFE 2425, "EX SCALO VALLINO, AREA OGGETTO DI INTERVENTO CIRPARK", VIA NIZZA, TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI FASE II.

Vista la determinazione dirigenziale n. 226 del 12/10/2015 di approvazione e autorizzazione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente di fase I.

Vista la determinazione dirigenziale n. 288 del 17/11/2015 di accettazione delle garanzie finanziarie presentate dalla Fondazione Clinical Industrial Research Park (CIRPark) per la corretta realizzazione del progetto operativo di bonifica/ messa in sicurezza permanente di fase I.

Vista la determinazione dirigenziale n. 290 del 18/11/2016 di approvazione e autorizzazione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente di fase II.

Vista la determinazione dirigenziale n. 27 del 07/02/2017 di accettazione delle garanzie finanziarie presentate dalla Fondazione CIRPark per la corretta realizzazione del progetto operativo di bonifica/ messa in sicurezza permanente di fase II.

Tenuto conto che la determinazione dirigenziale n. 290 del 18/11/2016 richiedeva l'inizio degli interventi di fase II approvati entro 180 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e la conclusione entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.

Considerato che le garanzie finanziarie per la fase II sono state accettate in data 07/02/2017 e che pertanto l'inizio dei lavori era previsto entro il mese di agosto 2017 e la conclusione entro il mese di ottobre 2017.

Vista la comunicazione prot. n. 132550/LB7/GLS del 03/11/2017 con la quale la Città Metropolitana di Torino richiede aggiornamenti in merito alle suddette scadenze.

Vista la richiesta di aggiornamento in merito allo stato di avanzamento lavori relativi ai progetti di bonifica/messa in sicurezza permanente approvati sul sito trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con lettera prot. n. 1919 del 02/03/2018.

Vista la comunicazione trasmessa da CIRPark il 11/04/2018 (ns. prot. n. 3422 del 17/04/2018) con la quale la Fondazione comunica di aver terminato i lavori previsti nel progetto di fase I e comunica che i lavori di fase II non sono ancora iniziati per ritardi nell'appalto della viabilità, che non consentono l'ultimazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, e per la presenza sull'area di cantiere dell'ATI aggiudicataria dell'intervento di realizzazione del primo stralcio dell'incubatore di biotecnologie.

Considerato che nella suddetta comunicazione la Fondazione CIRPark fornisce le nuove tempistiche dell'intervento di fase II ipotizzando la conclusione entro il mese di ottobre 2018 e

richiede pertanto una proroga fino a tale data.

Ritenute valide le motivazioni fornite e ritenuto che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto il sito è sottoposto a messa in sicurezza tramite capping impermeabile e che la soluzione progettuale temporanea prevede lo smaltimento delle acque in apposita trincea drenante.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007

DETERMINA

- 1) **di concedere** proroga fino al **31/10/2018** per la conclusione degli interventi previsti nel progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente di fase II approvato con determinazione dirigenziale n. 290 del 18/11/2016, riguardante il sito Codice Anagrafe 2425, "ex scalo Vallino, area oggetto di intervento Fondazione CirPark", via Nizza - Torino;
- 2) **di trasmettere** la presente determinazione alla Fondazione CIRPark e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL TO1, Regione Piemonte, Comune di Torino - Area Urbanistica, Comune di Torino - Area Infrastrutture - Servizio Urbanizzazioni;
- 3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF


Il Dirigente
 Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
 Ing. Claudio Beltramino

