



CITTA' DI TORINO

RENDICONTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Stato di attuazione al 31 dicembre 2018

ALLEGATO N. 5 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-01339/024

**IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
DEL PROGRAMMA**

**IL DIRETTORE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
Ing. Sergio Brero**



Determinazione dirigenziale n. 201441107/061 del 20/03/2014

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DEL COMUNE DI TORINO

ELENCO ANNUALE 2018
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

INDICE

DIVISIONE	PAGINA
Servizi Tecnici - Coordinamento	
Ambiente, Verde e Protezione Civile	
Infrastrutture e Mobilità	

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Servizio Sistema Sicurezza e Pronto Intervento

ELENCO ANNUALE 2018
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
-----------------	---------------------------	---------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
 Servizio Edilizia per la Cultura

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4423	RESTAURO QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI - RESTAURO DELLE FACCIATE - ZONA ESEDRA	800.000,00	201703539/060		201804535/060	201805840/060	800.000,00		GARA IN CORSO DI ESPERIMENTO
4644	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2018 - LOTTI 1 E 2	190.000,00			201704941/060	201704941/060 201801715/060	127.663,24	28/03/2018	
	Totale	990.000,00					927.663,24		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
 Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4328	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - EDIFICIO SCOLASTICO VIA GERMONIO 4	5.579.000,00				201801776/031 201805887/031	7.993,44		OPERA NON FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE E RIPROPOSTA NELL'ANNO 2019
4538	MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - PON - METRO - TO 2.1.2	3.450.000,00			201804460/031	201805691/031 201806603/031	3.396.533,89		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
4562	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ANCONA 2/A	1.000.000,00					0,00		IL PROGETTO NON HA OTTENUTO IL CONTRIBUTO ART BONUS
4585	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.	800.000,00			201805527/031		0,00		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
4587	MANUTENZIONE CON RIPRISTINI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI	1.200.000,00					0,00		PROGETTO APPROVATO IN LINEA TECNICA DET. N.M. 2018_46070/031 NON HA OTTENUTO FINANZIAMENTO NELL'ANNO 2018 RIPROPOSTO ANNO 2019
4595	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE SCOLASTICHE ED ELEMENTI MOTORIZZATI DELLE SCUOLE OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA' ANNO 2018	100.000,00			201803168/031		0,00	25/10/2018	
4596	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2018	100.000,00				201802428/031	130.000,00	30/10/2018	

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
 Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4600	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2018	360.000,00			201803450/031		0,00	14/11/2018	
4601	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2018	501.770,00			201800721/031		0,00	30/05/2018	
4625	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREE NORD-SUD-OVEST-EST)	2.000.000,00				201805894/031	2.000.000,00		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
	Totale	15.090.770,00					5.534.527,33		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
 Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
2410	RECUPERO P.ZA DELLA REPUBBLICA, VIA LANINO	9.000.000,00	201802401/047				0,00		OPERA RIPROPOSTA NELL'ANNO 2019.
4307	MANUTENZIONE DIFFUSA OER MESSA ANORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	2.250.076,00					0.00		INTERVENTO DI COMPETENZA ATC
4561	NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15. PON - METRO TO 4.1.1	6.096.261,73	201102065/47	201700035/47	201804815/047	201806303/047	6.096.261,73		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018.
4641	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 SU IMMOBILI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	205.000,00				201705819/063	205.000,00	15/10/2018	
	Totale	17.551.337,73					6.301.261,73		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
 Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4647	MANUTENZIONE MERCATI	200.000,00				201805687/106	200.000,00		INDAGINE DI MERCATO IN CORSO
4650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI	356.850,00					0,00	15/12/2017	
4651	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI	268.628,00			201702752/106		0,00	10/11/2017	
4652	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE	110.000,00					0,00	23/08/2017	
4674	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SPECIFICI	750.000,00				201806071/062	750.000,00		PROCEDURA DI GARA IN CORSO
	Totale	1.685.478,00					950.000,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
 Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4567	MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI MUNICIPALI - PON METRO 2.1.2	3.450.000,00			201806101/030	20186667/030	3.450.000,00		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
4591	MANUTENZIONE STABILI VIA DEGLI ABETI 13, VIA LE CHIUSE 66, VIA POLIGNO - PROGETTO CO-CITY	768.029,95			201805497/030	201806715/030	768.029,95		
4592	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STABILE DI VIA CUMIANA 15 - PROGETTO CO-CITY	960.861,45			201806078/030	201806714/030	960.861,45		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
4638	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	849.117,00			201703820/030		0,00	21/05/2018	
4662	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI, SEDI POLIZIA MUNICIPALE E VIGILI DEL FUOCO	750.000,00			201804786/030	201806540/30 201804477/030	750.000,00		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
	Totale	6.778.008,40					5.928.891,40		

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
 Direzione

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
3529	RECUPERO INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" - LOTTO II	4.875.000,00	200506815/059				0,00		OPERA NON FINANZIATA. E' STATA RIPROPOSTA SUL BILANCIO 2019
	Totale	4.875.000,00					0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
 Servizio Gestione Grandi Opere

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4304	MANUTENZIONE INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	800.000,00	201804344/117				0,00		OPERA NON FINANZIATA. L'OPERA VERRA' RIPROPOSTA PER L'ANNO 2019.
4507	MANUTENZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO	400.000,00	201804659/117	201804942/117		201806637/117	400.000,00		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018.
4564	NUOVA COSTRUZIONE PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1 - TRATTA STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI DA NUOVO PONTE DI VIA ARTOM A N. CIVICO 108	972.000,00	201606672/117			201702493/117 201803063/117	26.467,29		L'OPERA VERRA' RIPROPOSTA PER L'ANNO 2019.
4685	MANUTENZIONE PARCO MICHELOTTI - PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	950.000,00					0.00		L'OPERA VERRA' RIPROPOSTA PER L'ANNO 2019.
	Totale	3.122.000,00					426.467,29		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
 Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4590	NUOVA COSTRUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BASSE DI STURA - AREA EX CIMI MONTUBI	980.000,00					0,00		OPERA NON FINANZIATA. E' STATA RIPROPOSTA NELL'ANNO 2019
	Totale	980.000,00					0,00		

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Infrastrutture e Mobilità
 Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4366	MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI	4.800.000,00	201803986/033		201804846/033	201805966/033	4.800.000,00		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
4606	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO PUBBLICO	1.339.969,00			201702670/033	201702670/033	1.339.968,70	12/12/2017	
4608	MANUTENZIONE INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	200.000,00			201804847/033	201806081/033	199.939,20		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER INDAGINE DI MERCATO SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018.
4690	MANUTENZIONE M.S. PISTE CICLABILI	200.000,00			201804845/033	201806079/033	199.984,80		PUBBLICATO AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER INDAGINE DI MERCATO SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018.
	Totale	6.539.969,00					6.539.892,70		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Infrastrutture e Mobilità
 Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4224	MANUTENZIONE INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTISTICA SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO MINA	1.000.000,00	201600729/034		201804793/034	201805989/34	1.000.000,00		RICHIESTA GARA D'APPALTO IL 21 GENNAIO 2019
4245	NUOVA COSTRUZIONE PASSANTE FERROVIARIO - VIALE DELLA SPINA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - P.ZZA BALDISSERA / C.SO GROSSETO	2.895.760,00	201503349/034	201601904/034	201804702/034	201703070/034 201806160/034	2.895.760,00		AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DEI LAVORI A CURA DELLA SOCIETA' G.T.T. S.P.A.
4302	MANUTENZIONE RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI	1.100.000,00	201600714/034		201804684/34	201805988/034	1.100.000,00		RICHIESTA GARA D'APPALTO IL 21 GENNAIO 2019
4594	NUOVA COSTRUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA C.SO MONCALIERI 310 E PISCINA LIDO	3.500.000,00	201800883/034				0,00		OPERA NON FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE. E' STATA RIPROPOSTA NELL'ANNO 2019
4605	NUOVA COSTRUZIONE INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA IN AREA FIOCCARDO	3.130.720,00	201800958/034				0,00		OPERA NON FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE. E' STATA RIPROPOSTA NELL'ANNO 2020.
4617	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2018	473.399,00			201703030/34	201703030/34 201805160/34	366.178,09	30/11/2017	
4688	DEMOLIZIONE DEMOLIZIONE PASSERELLE VIALE DEI MUGHETTI	161.034,00				201806417/034	161.034,00	13/11/2018	

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Infrastrutture e Mobilità
 Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4689	NUOVA COSTRUZIONE NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE PRESSI CIVICO 50	300.000,00	201600747/034		201804832/034	201805939/034	300.000,00		PUBBLICATO AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SUL SITO WEB DELLA CITTA' NEL MESE DI DICEMBRE 2018
	Totale	12.560.913,00					5.822.972,09		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 DEL COMUNE DI TORINO
 Divisione Infrastrutture e Mobilità
 Servizio Urbanizzazioni

ELENCO ANNUALE 2018
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4131	RECUPERO PRU GROSSETO - RIQUALIFICAZIONE BANCHINA SUD CORSO GROSSETO	273.854,00	201504591/033		2017005591/052		0,00		L'OPERA E' IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
4420	NUOVA COSTRUZIONE BICICLAN - CIRCOLARE 2 - CORSO NOVARA TRATTO CORSO PALERMO/LUNGO DORA	404.000,00					0,00		L'OPERA NON E' STATA FINANZIATA E SARA' RIPROPOSTA IN ESERCIZI SUCCESSIVI
4577	NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO SICCARDI E PIAZZA ARBARELLO	1.595.600,00	2017/02628/052	2019/00193/052			0,00		L'OPERA NON E' STATA FINANZIATA. E' STATA RIPROPOSTA NELL'ANNO 2019
	Totale	2.273.454,00					0,00		

