



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

ATTO N. DD 3746

Torino, 27/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.030. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO E FABBRICATI COMUNALI CIRC. 1 ANNO 2020 (C.O. 4808-CUP C19H19000430004 -CIG 8588831F8B). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI N°2 ART. 106 C.1 B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO IMPRESA DE CICCIO S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 10.614,00 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI – AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO - RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO E CRON. FINANZIARIO. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2375.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2020 n°mecc. 2020 01696/030, esecutiva dal 17 agosto 2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria Palazzo Civico e fabbricati comunali circoscrizione 1 anno 2020*” per un importo complessivo di Euro 750.000,00 IVA compresa.

L'intervento è inserito, per l'Esercizio 2020, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022, di cui al DUP 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024), esecutiva dal 31 dicembre 2019 al Codice opera 4808 (CUP C19H19000430004), per un importo complessivo di Euro 750.000,00 IVA compresa. La spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2020 n. 2375, posizione n°6201029/00.

Con determinazione dirigenziale n° DD 4567 del 27 novembre 2020 è stata prenotata la relativa spesa e sono stati approvati le modalità di affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ME.PA. ed il relativo disciplinare di gara.

A seguito di procedura negoziata n°41/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DE CICCIO SRL con sede in Bari (C.A.P. 70132), via B. Buozzi 49/a, codice fiscale e partita IVA 04908700729 (legale rappresentante De Cicco Roberto), che ha offerto un ribasso del 29,475% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 376.603,50 oltre euro 36.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 412.603,50, oltre I.V.A.

22% per euro 90.772,77, per complessivi euro 503.376,27. La proposta di aggiudicazione definitiva relativa alla suddetta procedura è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° DD 2491 del 15 giugno 2021 e l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva è stata confermata con Determinazione Dirigenziale n° DD 5424 del 18 novembre 2021, risultando effettuati con riscontro positivo i controlli ex-lege ed essendo decorsi i termini dilatori cui all'articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti dell'Amministrazione. Con il medesimo provvedimento sono stati confermati gli impegni di spesa già prenotati con la citata determinazione dirigenziale n° DD 4567/2020 e sono stati approvati il nuovo quadro economico dell'opera e relativo cronoprogramma finanziario, rideterminati a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e del riaccertamento ordinario 2021 dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 16 marzo 2021 esecutiva dal 27 marzo 2021.

Con determinazione dirigenziale n° DD 6920 del 28 dicembre 2021 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" (CIG ZC63285D19) all'arch. Roberto Fraternali dello Studio Associato Fraternali Quattrocolo Architetti, con sede in Torino, corso Allamano 40/11 C, codice Fiscale *omissis*, Partita IVA 07678120010, per un importo di affidamento pari ad euro 15.693,03 al netto del ribasso di gara del 32,00%, oltre Inarcassa 4% per euro 627,72 e I.V.A. 22% per euro 3.590,57, per complessivi euro 19.911,32. Con la medesima determinazione è stata impegnata la spesa relativa al suddetto incarico, si è provveduto alla modifica dell'imputazione della spesa complessiva dell'intervento, originariamente approvata con la citata determinazione dirigenziale n. DD 4567/2020, dai capitoli ed articoli per l'anno 2021 ai medesimi capitoli e articoli per l'anno 2022, per un importo complessivo di Euro 750.000,00, e sono stati conseguentemente approvati il nuovo quadro economico dell'intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario.

I lavori affidati all'impresa DE CICCÒ S.r.l. hanno avuto inizio in data 24 febbraio 2022. Con verbale del 1 febbraio 2023 è stata disposta una sospensione dei lavori ai sensi dell' art.107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I lavori sono ripresi in data 15 febbraio 2023, come da verbale redatto in pari data, e sono attualmente in corso di esecuzione con ultimazione prevista per il giorno 1 luglio 2024.

Con determinazione dirigenziale n°DD 6943 del 19 dicembre 2022 si è provveduto ad approvare la modifica dell'imputazione della spesa di cui alle citate determinazioni dirigenziali n. DD 4567/2020 e n. DD 6920/2021 dai capitoli ed articoli per l'anno 2022 ai medesimi capitoli e articoli per l'anno 2023 per complessivi euro 673.858,75 ed a rideterminare conseguentemente il quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale n. DD 870 del 22 febbraio 2023 esecutiva in data 21 marzo 2023 è stato approvato un progetto di opere supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo di euro 54.000,00 per opere al netto del ribasso di gara del 29,475%, oltre ad euro 11.600,00 per I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad euro 65.600,00. Con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa, sono stati affidati i lavori alla ditta DE CICCÒ S.R.L, affidataria dell'appalto principale, è stata approvata una proroga dei tempi contrattuali di duecentodieci giorni naturali e consecutivi, è stato rideterminato il quadro economico dell'opera con relativo cronoprogramma finanziario ed è stata approvata l'estensione dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'arch. Roberto Fraternali dello Studio Associato Fraternali Quattrocolo Architetti, con sede in Torino, corso Allamano 40/11 C, Partita IVA 07678120010, per un importo al netto del ribasso di gara del 32% pari ad euro 2.988,17, oltre INARCASSA 4% per euro 119,53 ed I.V.A. 22% per euro 683,69, per

un totale complessivo pari ad euro 3.791,39, impegnando la relativa spesa. Il contratto relativo all'affidamento delle opere supplementari è stato sottoscritto dalla ditta aggiudicataria impresa DE CICCIO S.R.L. in data 11 maggio 2023.

A seguito dell'approvazione del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, c.d. "Decreto Aiuti", convertito nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022, che è intervenuto con le disposizioni di cui all'art. 26 a calmierare gli aumenti eccezionali dei prezzi nell'ambito dei Lavori Pubblici, si è reso necessario procedere, per i SAL n°1, n°2 e n°3, al riconoscimento all'impresa appaltatrice di un importo aggiuntivo, calcolato secondo indicazioni delle comunicazioni di servizio n. 5/2022, 6/2022 e 8/2022 della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza.

In tal senso, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 24 febbraio 2022 (data di inizio lavori) a tutto il 23 settembre 2022, corrispondenti al SAL n°1, con determinazione Dirigenziale n° DD 5162 del 25 ottobre 2022 si è provveduto all'impegno dell'importo aggiuntivo spettante, pari ad Euro 11.480,21 oltre ad Euro 2.525,65 per IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 14.005,86.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 23 settembre 2022 ed il 14 giugno 2023, corrispondenti al SAL n°2, con determinazione Dirigenziale n° DD 4471 del 11 agosto 2023 si è provveduto all'impegno dell'importo aggiuntivo spettante, pari ad Euro 18.105,92 oltre ad Euro 3.983,30 per IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 22.089,22.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 14 giugno 2023 ed l'11 settembre 2023, corrispondenti al SAL n°3, con determinazione Dirigenziale n° DD 6172 del 30 ottobre 2023 si è provveduto all'impegno dell'importo aggiuntivo spettante, pari ad Euro 32.605,66 oltre ad euro 7.173,24 per IVA 22%, per un importo complessivo di euro 39.778,90

Le suddette somme relative agli importi aggiuntivi spettanti all'impresa sono state reperite all'interno del quadro economico dell'opera utilizzano i fondi derivanti dai ribassi di gara già prenotati con la determinazione dirigenziale n. DD 4567/2020, finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2020 n. 2375, posizione n. 6201029/00.

Con Determinazione Dirigenziale n° DD 5587 del 5 ottobre 2023 è stata autorizzata una proroga dei tempi contrattuali, stabilendo il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 3 marzo 2024, si è provveduto a modificare l'imputazione della spesa per un importo di Euro 226.895,47 dai capitoli ed articoli per l'anno 2023 ai medesimi capitoli e articoli per l'anno 2024 e si è conseguentemente provveduto alla rideterminazione del quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario.

Con Determinazione Dirigenziale n° DD 874 del 14 febbraio 2024 è stata autorizzata una ulteriore proroga dei tempi contrattuali, stabilendo il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 1 luglio 2024.

A seguito di nuove esigenze individuate dall'Amministrazione che prevedono di destinare la Sala Carpanini (ubicata all'interno del Palazzo Civico) a nuova Sala di rappresentanza della Città, è emersa la necessità di riqualificare il contesto esterno della medesima. Ciò determina la necessità di realizzare nell'ambito dell'appalto in oggetto alcune opere supplementari non inserite nel progetto appaltato volte alla riqualificazione del contesto esterno della Sala. In particolare si prevede di realizzare la sistemazione dell'androne carraio di accesso al Palazzo da via Corte d'Appello n° 1, attraverso il quale si accede al cortile del Burro ed alla menzionata Sala Carpanini.

I tecnici della Divisione hanno quindi elaborato il progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa (all. 1), Schema di contratto (all. 2); Computo metrico estimativo (all.

3), Elenco prezzi unitari (all. 4), Analisi Nuovi Prezzi (all. 5), Elaborato grafico (all. 6).

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali arch. Eros Primo, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto, come da allegato Atto di Validazione (all. 7).

Le suddette opere sono ammissibili ai sensi ai sensi dell'art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e prevedono un incremento dell'importo contrattuale contenuto entro il 50% del contratto originario, pari ad Euro 206.301,75 oltre IVA, ai sensi dell'art. 106 comma 7. Le opere supplementari in progetto ammontano ad Euro 8.200,00 al netto del ribasso di gara del 29,475% oltre ad Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 8.700,00 oltre ad IVA 22% per Euro 1.914,00, per un totale complessivo di Euro 10.614,00. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 132.001,75 oltre IVA.

La maggiore spesa di Euro 10.614,00 relativa alle opere oggetto del presente provvedimento rientra nel quadro economico dell'opera come riapprovato con la citata determinazione n°DD 5587 del 5 ottobre 2023. Tale spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione dirigenziale n° DD 4567 del 27 novembre 2020, risulta finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2375, posizione n°6201029/00, attingendo ai fondi disponibili alle voce "ribasso di gara".

Considerata la natura delle opere, che sono strettamente connesse ai lavori previsti in appalto, risulta opportuno ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione individuare quale affidataria, alle stesse condizioni e in prosecuzione del contratto principale, l'impresa DE CICCÒ SRL con sede in Bari (C.A.P. 70132), via B. Buozzi 49/a, codice fiscale e partita IVA 04908700729, già aggiudicataria dell'appalto principale.

L'impresa, interpellata in tal senso, ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione delle opere supplementari e, con Atto di Sottomissione sottoscritto in data 7 giugno 2024 (all. n. 8), si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere sopra descritte per un importo di Euro 8.200,00 al netto del ribasso di gara del 29,475% oltre ad Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 8.700,00 oltre ad IVA 22% per Euro 1.914,00, per un totale complessivo di Euro 10.614,00, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale.

I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

Per l'esecuzione delle suddette opere si rende necessario concedere un differimento dei tempi contrattuali di novanta giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti, pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 29 settembre 2024.

La stipula del contratto per l'affidamento in oggetto, il cui schema è allegato al progetto di opere supplementari approvato con il presente provvedimento (all. 2), sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 386.

Stante la necessità di procedere con il presente provvedimento all'approvazione del sopra indicato progetto di opere supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad impegnare il relativo importo di Euro 10.614,00 IVA compresa in favore dell'impresa De Cicco

s.r.l. per la realizzazione di dette opere, occorre rideterminare il quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, come riportati nel successivo dettaglio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che l'affidamento delle opere supplementari oggetto del presente provvedimento rientra fra le competenze attribuite ai Dirigenti di Settore dall'art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n°386;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto di opere supplementari n°2, da eseguirsi nell'ambito degli interventi di "*Manutenzione straordinaria Palazzo Civico e fabbricati comunali circoscrizione 1 anno 2020*" (C.O. 4808-CUP C19H19000430004). Tale progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa (all.1÷6), prevede opere rientranti nel limite del 50% dell'importo contrattuale originario pari ad Euro 206.301,75 oltre IVA, per un importo pari ad Euro 8.200,00 al netto del ribasso di gara del 29,475%, oltre ad Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 8.700,00, oltre ad IVA 22% per Euro 1.914,00, per un totale complessivo di Euro 10.614,00. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 132.001,75 oltre IVA;
3. di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento delle opere supplementari di cui al precedente punto 2) a favore dell'impresa DE CICCIO s.r.l. con sede in Bari (C.A.P. 70132), via B. Buozzi 49/a, codice fiscale e partita IVA 04908700729 (legale rappresentante sig. Roberto De Cicco), per un importo di Euro 8.200,00 al netto del ribasso di gara del 29,475%, oltre ad Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 8.700,00, oltre ad IVA 22% per Euro 1.914,00, per un totale complessivo di Euro 10.614,00, come da allegato atto di sottomissione (all. n°8), sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa in data 7 giugno 2024, che si dichiara disposto ad eseguire le suddette opere alle stesse condizioni del contratto principale senza eccezione alcuna. Le opere saranno contabilizzate a misura;

4. di dare atto che l'opera "*Manutenzione straordinaria Palazzo Civico e fabbricati comunali circoscrizione I anno 2020*", è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, di cui al DUP 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024), esecutiva dal 31 dicembre 2019 al Codice opera 4808 (CUP C19H19000430004);
5. di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 106 comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all'art. 32 comma 9 del medesimo Decreto e che pertanto la stipula del contratto relativo all'affidamento dei lavori di cui sopra (all. 2) sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 386, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
6. di impegnare la spesa di euro 10.614,00 relativa alle predette opere supplementari come riportato nel dettaglio economico-finanziario;
7. di concedere un tempo aggiuntivo di novanta giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali originariamente previsti necessari per l'esecuzione delle suddette opere supplementari. I lavori dovranno pertanto avere termine entro il giorno 29 settembre 2024;
8. di rideterminare il quadro economico dell'opera e relativo cronoprogramma finanziario come riportato nel dettaglio economico-finanziario, aggiornati a seguito dell'affidamento delle opere supplementari di cui al presente atto ed a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2023, ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°DEL 123/2024 del 12 marzo 2024;
9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di preventiva valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato alla citata deliberazione n°mecc. 2020 01696/030 di approvazione del progetto esecutivo;
 - i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;
 - la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
 - di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto

Dettaglio economico-finanziario

1. di impegnare la spesa per l'affidamento delle opere supplementari di cui al punto 2) del dispositivo che trova capienza sugli impegni già assunti con Determinazione Dirigenziale n° DD 4567/2020 finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 2375, posizione

n°6201029/00, secondo il seguente schema:

- o euro **10.614,00** per opere supplementari n° 2, di cui Euro 10.004,00 per opere ed Euro 610,00 per oneri sicurezza, affidate all'impresa DE CICCIO SRL s.r.l., alla voce "ribasso di gara" sull'impegno 3173/2021 con le seguenti imputazioni:

<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e articolo</i>	<i>Servizi o Res P.</i>	<i>Scadenza a Obbligaz.</i>
10.614,00 (10.004,00 opere 610,00 oneri)	2024	01	01	2	02	10850000200 1	030	2024
Descrizione capitolo e articolo				Organi Istituzionali partecipazione e decentramento - manutenzione straordinaria				
Conto finanziario n.				Descrizione conto finanziario				
U.2.02.01.09.999				Beni immobili N.A.C.				

2. di approvare, a seguito del presente provvedimento e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con DEL 123 del 12/03/2024, il nuovo quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, rideterminati come segue:

**CRONOPROGRAMMA
FINANZIARIO**

<u>OPERE:</u>		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	
CONTRATTO PRINCIPALE:					
Opere	376.603,50				a
		1	34.460,26	176.268,22	165.875,02
Oneri per la sicurezza	36.000,00				a
		2	16.470,40	6.217,01	13.312,59
totale opere contratto principale	412.603,50	A	50.930,66	182.485,23	179.187,61
OPERE SUPPLEMENTARI n°1 (DD 870/2023):					
Opere	54.000,00	b	0,00	47.655,74	6.344,26
		1			b
Oneri per la sicurezza	11.600,00	b	0,00	11.600,00	0,00
		2			b
totale opere supplementari n°1	65.600,00	B	0,00	59.255,74	6.344,26
OPERE SUPPLEMENTARI n°2 (affidato e impegnato con presente atto)					
Opere	8.200,00	c			8.200,00
		1			c
Oneri per la sicurezza	500,00	c			500,00
		2			c

totale opere supplementari n°2	8.700,00	C			8.700,00	C
totale opere (contr. princip.+op. suppl. (D=A+B+C))	486.903,50	D	50.930,66	241.740,97	194.231,87	D

Somme a disposizione:

I.V.A. (22%) su opere contr. principale (A)	90.772,77	e ₁	11.204,75	40.146,75	39.421,27	e ₁
I.V.A. (22%) su opere supplementari 1 (B)	14.432,00	e ₂		13.036,26	1.395,74	e ₂
I.V.A. (22%) su opere supplementari 2 (C)	<u>1.914,00</u>	e ₃		<u>0,00</u>	<u>1.914,00</u>	e ₃
totale IVA	107.118,77	E	11.204,75	53.183,01	42.731,01	E
Incentivo progettazione - coeff. riduzione 0,80						
- 80% fondo per le funzioni tecniche	7.296,00	f ₁	0,00	0,00	7.296,00	f ₁
- 20% fondo per l'innovazione	<u>1.824,00</u>	f ₂	0,00	<u>0,00</u>	<u>1.824,00</u>	f ₂
totale incentivo progettazione	9.120,00	F	0,00	0,00	9.120,00	F
Imprevisti opere (IVA compr.)	7.740,00	G	0,00	0,00	7.740,00	G
Compensazione prezzi art 26 D.L. n. 50/2022 - SAL 1 Impresa DE CICCO s.r.l. Srl (DD 5162/2022)	14.005,86	H	14.005,86			H
Compensazione prezzi art 26 D.L. n. 50/2022 - SAL 2 Impresa DE CICCO s.r.l. Srl (DD 4471/2023)	22.089,22	I		22.089,22		I
Compensazione prezzi art 26 D.L. n. 50/2022 - SAL 3 Impresa DE CICCO s.r.l. Srl (presente Atto)	<u>39.778,90</u>	L		<u>39.778,90</u>		L
totale somme a disposizione (M= E+F+G+H+I+L)	199.852,75	M	25.210,61	115.051,13	59.591,01	M

TOTALE COMPLESSIVO OPERE (N=D+M) 686.756,25 N 76.141,27 356.792,10 253.822,88 N

INCARICHI PROFESSIONALI (IVA compresa):

Incarico CSE arch. Fraternali (DD 6920/2021)	19.911,32	n ₁		7.964,53	11.946,79	n ₁
estensione incarico CSE arch. Fraternali (DD 870/2023)	3.791,39	n ₂		0,00	3.791,39	n ₂
Imprevisti Incarichi professionali	<u>6.297,29</u>	n ₃		<u>0,00</u>	<u>6.297,29</u>	n ₃

Totale incarichi professionali	30.000,00 N	0,00	7.964,53	22.035,47 N
---------------------------------------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------

TOTALE COMPLESSIVO OPERA (P=N+O)	716.756,25 P	76.141,27	364.756,63	275.858,35 P
---	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Ribasso di gara (29,475%)	33.243,75 Q			33.243,75 Q
---------------------------	-------------	--	--	-------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO (R=P+Q)	750.000,00 R	76.141,27	364.756,63	309.102,10 R
--	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Stanziamento	76.141,27	364.756,63	309.102,10
Impegno	76.141,27	364.756,63	261.821,06
Prenotato	0,00	0,00	14.037,29
Ribasso			33.243,75

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Eros Primo