

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Pubblica
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport
MP
0/B

2019 01691/062

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

21 maggio 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Maria LAPIETRA
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA e Francesca Paola LEON.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: M.S. STADIO OLIMPICO - C.O. 4216 - CUP: C14H16000200004 - CIG: 728655710F. OPERE DI VARIANTE NON VARIANTE ART. 149 C.I. D.LGS. 50/2016 SMI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 8.650,73 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.

Proposta dell'Assessore Finardi e del Vicesindaco Montanari.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04562/062), esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alle opere di Manutenzione Straordinaria ed al servizio dei controlli strutturali dello Stadio Olimpico codice opera 4216, per un importo complessivo di Euro 400.000,00, IVA 22% compresa. La spesa complessiva, limitatamente ad Euro 394.032,26 IVA 22% compresa, è stata finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2260 (CUP C14H16000200004).

Con determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2016, (mecc. 2016 06765/062), esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stata approvata la prenotazione di Euro 394.032,26 (IVA 22% compresa), l'autorizzazione dell'affidamento delle Opere e del Servizio dei Controlli Strutturali sulla scorta del progetto esecutivo approvato con la deliberazione sopra citata, la modalità di gara dell'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip S.p.A.).

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03471/062) del 29 agosto 2017, esecutiva dal 14 settembre 2017, si è provveduto ad approvare un aggiornamento del progetto esecutivo, per un importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA 22% compresa, del quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario.

Con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata la modalità di gara dell'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip S.p.A.). Come indicato in bando di gara, l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull'elenco a base di gara.

Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2017, (mecc. 2017 44882/062), si è preso atto delle operazioni effettuate al fine dell'individuazione mediante sorteggio di n. 30 ditte da invitare sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. e del processo verbale delle operazioni, propedeutico al formale invito delle ditte individuate.

In data 23 novembre 2017 è stato dato l'avvio alla procedura di gara attraverso MEPA, R.D.O. n. 1785198 e a conclusione delle operazioni di controllo delle buste dell'offerta economica presentate dalle undici ditte ammesse alla gara, si è proceduto tramite il portale MEPA all'aggiudicazione stabilita con il criterio del minor prezzo.

La Direzione Finanza, con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05964/024), esecutiva dal 19 dicembre 2017, ha effettuato le variazioni al capitolo di pertinenza e al fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura dell'impegno e prenotazione di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma.

Con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024),

esecutiva dal 25 maggio 2018, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di capitale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2018 aggiornando anche il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 02667/062) del 26 giugno 2018, esecutiva dal 18 luglio 2018, si è proceduto a disporre l'aggiudicazione delle Opere di M.S. Stadio Olimpico alla ditta MANUTENZIONI S.r.l. con sede in Via Cavour, 25 – 70056 MOLFETTA (BA), P.IVA 05641980726, legale rappresentante: Sig. Onofrio Amato, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un ribasso del 27,93%, per un importo di aggiudicazione complessivo di Euro 138.221,53 per opere soggette a ribasso di gara oltre ad Euro 6.599,22 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 144.820,75, oltre Euro 31.860,57 per IVA 22%, per un totale pari ad Euro 176.681,32. Con la medesima determinazione dirigenziale si è inoltre proceduto all'approvazione del quadro economico e cronoprogramma finanziario ed alla conferma degli impegni di spesa.

Con determinazione dirigenziale del 5 luglio 2018, (mecc. 2018 43254/062), si è poi proceduto all'approvazione dell'esito della seduta di gara ed alla proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia della stessa previste dalla vigente normativa per il Servizio dei Controlli Strutturali dello Stadio Olimpico di Torino (RDO N 1849645) alla ditta SA.G.EDIL S.r.l. con sede in Via G. Falcone 51/C Fara In Sabina (RI), P. IVA 01072490574, legale rappresentante Lanfranco Zonetti, che ha offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un ribasso del 25,82% sull'importo a base di gara di Euro 100.000,00. L'importo di aggiudicazione complessivo risulta pertanto essere di Euro 74.180,00 oltre Euro 16.319,60 IVA 22%, per un totale pari ad Euro 90.499,60.

Con nota prot. 12663 del 24 luglio 2018, successivamente rettificata mediante posta elettronica in data 1 agosto 2018, è stata richiesta la riduzione dell'importo di Euro 164.477,05 sul bilancio 2018 della determinazione (mecc. 2016 06765/062) ed il contestuale stanziamento per pari importo sul bilancio 2019 per poter variare l'imputazione di spesa di alcuni impegni, giustificata dal fatto che i lavori hanno avuto inizio nel 2018 ma sarebbero terminati nel 2019.

La Direzione Risorse Finanziarie con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 03726/024) del 6 settembre 2018, esecutiva dal 24 settembre 2018, ha effettuato le variazioni al capitolo di pertinenza ed al fondo pluriennale vincolato necessarie per la copertura dell'impegno e prenotazione di spesa in relazione al nuovo cronoprogramma.

Con determinazione dirigenziale (mecc 2018 03630/062) del 30 agosto 2018, esecutiva dal 20 settembre 2018, si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per:

- direttore esecuzione contratto per il servizio di controlli strutturali dello stadio Olimpico di Torino;

- redazione dell'analisi interpretativa, dal punto di vista strutturale, dell'esito di tale Servizio e per predisporre la relativa Relazione, anche al fine di poter programmare eventuali interventi che dovessero rendersi necessari;
- redazione del certificato di idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 1 aprile 2011;

alla società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., con sede in corso Giambone, 53, 10134 Torino, Partita IVA 09881030010, nella persona dell'ing. Maurizio Grassi per un importo complessivo di Euro 21.089,05 IVA e Inarcassa incluse.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 04272/062) del 4 ottobre 2018, esecutiva dal 22 ottobre 2018, si è proceduto alla modifica dell'imputazione della spesa, all'approvazione del quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale del 31 ottobre 2018 (mecc. 2018 04977/062) esecutiva dal 15 novembre 2018 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva del Servizio dei Controlli Strutturali dello Stadio Olimpico alla ditta SA.G.EDIL S.r.l. sopraccitata, all'approvazione del quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario ed alla conferma degli impegni di spesa.

In esecuzione della sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 02667/062), in data 18 novembre 2018 prot. 18661, è stato sottoscritto il contratto di affidamento n. 88 tra la Città di Torino e l'impresa MANUTENZIONI S.r.l..

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06064/062) del 29 novembre 2018, esecutiva dal 13 dicembre 2018, si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 101, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l., con sede in corso Giambone, 53, 10134 Torino, Partita IVA 09881030010, nella persona dell'ing. Maurizio Grassi per un importo complessivo di Euro 7.001,25 IVA e Inarcassa incluse, vista l'entità dell'incarico di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con la medesima determinazione dirigenziale si è inoltre proceduto ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario come indicato nel seguito:

OPERE A MISURA	2018 Euro	2019 Euro	TOTALE Euro
Importo lavori	67.644,31	70.577,22	138.221,53
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	3.229,59	3.369,63	6.599,22
IMPORTO DA APPALTARE	70.873,90	73.946,85	144.820,75
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI			

Importo servizio	74.180,00		74.180,00
SPESE TECNICHE I.V.A. E ONERI COMPRESI			
Quota 80% del 1,60% (2% per 0,80%) regol. Comunale 382 art. 113, c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo per le funzioni tecniche su Euro 198.387,10		2.539,35	2.539,35
Quota 20% del 1,60% (2% per 0,80%) regol. Comunale 382 art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo per l'innovazione su Euro 198.387,10		634,84	634,84
Incarico società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l. determinazione (mecc. 2018 03630/062)	21.089,05		21.089,05
Incarico società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l. Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione determinaz. (mecc. 2018 06064/062)		7.001,25	7.001,25
Spese tecniche in fase di esecuzione		1.909,70	1.909,70
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO			
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	14.881,75	15.526,99	30.408,74
I.V.A. 22% su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso)	710,51	741,32	1.451,83
I.V.A. 22% su servizio controlli strutturali	16.319,60		16.319,60
TOTALE	198.054,81	102.300,30	300.355,11
RIBASSO DI GARA	31.500,40	65.350,94	96.851,34
TOTALE GENERALE	229.555,21	167.651,24	397.206,45

Cronoprogramma finanziario	2018 Euro	2019 Euro
Stanziamento	229.555,21	167.651,24
Impegno	198.054,81	97.216,41
Prenotato		1.909,70
Ribasso	31.500,40	65.350,94
Da prenotare		3.174,19

I lavori, con verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 8 del DM MIT

49/2018, sono stati consegnati il giorno 18 dicembre 2018 ed ai sensi dell'art. 5 del Contratto d'Appalto, devono essere ultimati 365 giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna, e pertanto entro il 17 dicembre 2019.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), esecutiva dall'11 aprile 2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di capitale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2019.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori, ing. Gianluca Covre, nominato con O.d.S. del 22/11/2017 n. prot. 16373, ha valutato la necessità di eseguire interventi finalizzati all'esecuzione di modesti incrementi qualitativi sulla protezione alla corrosione di alcuni elementi metallici, per prevenire futuri deterioramenti del bene, che hanno reso necessario, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, la redazione di un progetto di variante non variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consistenti nell'estensione della lavorazione relativa all'applicazione di una mano di rivestimento di fondo a base di resina epossidica e polvere di zinco, resistente alle alte temperature, prima della stesa dei successivi strati di rivestimento previsti dal progetto originario, ai seguenti elementi:

- gli angolari di alcuni pannelli della recinzione esterna Isozaki;
- alcuni elementi delle postazioni delle telecamere;
- alcuni elementi dei pannelli separatori di prefiltraggio;
- i tornelli dei separatori di prefiltraggio;
- la piastra di ancoraggio del maxischermo;
- alcuni elementi dei separatori di settore interni;
- i parapetti del catino interno ai diversi livelli.

Pertanto, il personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati: Elenco Allegati; Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico; Computo metrico estimativo opere; Elenco prezzi unitari opere; Specchio di raffronto; Integrazione al Capitolato Speciale d'Appalto.

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta a Euro 7.090,76 per opere al netto del ribasso di gara del 27,93% oltre, ad Euro 1.559,97 per I.V.A. 22% e così, in totale, Euro 8.650,73 che sono contenute nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale (Euro 144.820,75) pari ad Euro 14.482,08 ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tali opere risultano ammissibili ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e non modificano qualitativamente l'opera e comportano una variazione in aumento:

- al lordo del ribasso di gara, pari ad Euro 9.838,71 IVA 22% esclusa e pertanto inferiore al 20% del valore della categoria di lavorazione (OG2: Euro 191.787,88) pari ad Euro 38.357,58;

- al netto del ribasso di gara, pari ad Euro 7.090,76 IVA 22% esclusa e pertanto nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale (Euro 144.820,75) pari ad Euro 14.482,08; avendone disponibilità nel quadro economico tra le somme a disposizione per ribasso di gara.

Il progetto delle opere di variante non variante, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 12/03/2019 ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto delle opere di variante non variante, i cui relativi prezzi sono stati estrapolati dall'Elenco Prezzi del progetto principale e dall'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, Edizione dicembre 2016.

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo di Euro 8.650,73 I.V.A. 22% compresa, necessario per l'esecuzione delle opere di variante non variante ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Stadio Olimpico Manutenzione Straordinaria Bilancio 2016 - Codice Opera 4216. CUP: C14H16000200004 - CODICE CIG: 728655710F", come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	2019 Euro
Importo lavori	138.221,53
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	6.599,22
IMPORTO DA APPALTARE	144.820,75
OPERE DI VARIANTE NON VARIANTE	
Opere di variante non variante al netto del ribasso di gara	7.090,76
Importo totale opere di variante non variante	7.090,76
I.V.A. 22 % su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	1.559,97
IMPORTO OPERE DI VARIANTE NON VARIANTE	8.650,73
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI	
Importo servizio	74.180,00
SPESE TECNICHE I.V.A. E ONERI COMPRESI	
Quota 80% del 1,60% (2% per 0,80%) regol. Comunale 382 art. 113, c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo per le funzioni tecniche su Euro 198.387,10	2.539,35
Quota 20% del 1,60% (2% per 0,80%) regol. Comunale 382	634,84

art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Fondo per l'innovazione su Euro 198.387,10	
Incarico società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l. determinazione (mecc. 2018 03630/062)	21.089,05
Incarico società Principia Ingegneria e Partecipazioni S.r.l. Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione determinazione (mecc. 2018 06064/062)	7.001,25
Spese tecniche in fase di esecuzione	1.909,70
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	30.408,74
I.V.A. 22% su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.451,83
I.V.A. 22% su servizio controlli strutturali	16.319,60
TOTALE	309.005,84
RIBASSO DI GARA	88.200,61
TOTALE GENERALE	397.206,45

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro
Stanziamento	397.206,45
Impegno	303.921,95
Prenotato	1.909,70
Ribasso	88.200,61
Da prenotare	3.174,19

Con successivo provvedimento si procederà all'impegno della spesa complessiva di Euro 3.174,19 ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., di cui Euro 2.539,35 per fondo funzioni tecniche ed Euro 634,84 per fondo per l'innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. Detto importo di Euro 3.174,19 è pari al $(2\% \times 0.80) = 1,60\%$ dell'importo totale dell'appalto determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) dichiarata immediatamente eseguibile. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

La spesa di Euro 8.650,73 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere di variante non variante ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "Stadio Olimpico Manutenzione Straordinaria Bilancio 2016. Codice Opera 4216 CUP: C14H16000200004 - CODICE CIG: 728655710F", è finanziata nell'ambito del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e prestiti n. 2260, già perfezionato.

Considerata la natura delle opere e trattandosi d'intervento di interesse generale, non si procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43 del Regolamento del Decentramento.

Occorre pertanto procedere all'approvazione dell'allegato progetto di variante ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai lavori di "Stadio Olimpico Manutenzione Straordinaria Bilancio 2016. Codice Opera 4216. CUP C14H16000200004 - CODICE CIG: 728655710F", per l'importo complessivo di Euro 8.650,73 I.V.A. 22% compresa, ed all'approvazione del nuovo Quadro Economico e del cronoprogramma finanziario a seguito di riutilizzo di ribasso di gara.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento delle opere di variante non variante ed all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 8.650,73 I.V.A. 22% compresa.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell'Atto di Organizzazione n. 8712 del 28 giugno 2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il commercio e lo sport Arch. Isabella Quinto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare di Euro 8.650,73 I.V.A. 22% compresa, necessario per l'esecuzione delle opere di variante non variante ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Stadio Olimpico Manutenzione Straordinaria Bilancio 2016. Codice Opera 4216. CUP C14H16000200004 - CODICE CIG: 728655710F";

- 2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette opere di variante non variante, art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di “Stadio Olimpico Manutenzione Straordinaria Bilancio 2016. Codice Opera 4216 CUP: C14H16000200004 - CODICE CIG: 728655710F”, al fine di intervenire tempestivamente sulla protezione alla corrosione di elementi metallici, per un importo di Euro 7.090,76 per opere al netto del ribasso di gara del 27,93% oltre, ad Euro 1.559,97 per I.V.A. 22% e così, in totale, Euro 8.650,73, che sono contenute nel limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale (Euro 144.820,75) pari ad Euro 14.482,08 ai sensi dell’art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Elaborati (**all. 0**); Relazione Tecnico illustrativa e Quadro Economico (**all. 1**); Computo metrico estimativo opere (**all. 2**); Elenco prezzi unitari opere (**all. 3**); Specchio di raffronto (**all. 4**); Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto (**all. 5**); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 6**);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.650,73 (I.V.A. 22% compresa), rientra nel Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2260, già perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari;
- 4) di dare atto che dette opere di variante non variante relativamente ai lavori di “Stadio Olimpico Manutenzione Straordinaria Bilancio 2016. Codice Opera 4216 CUP: C14H16000200004 - CODICE CIG: 728655710F” sono inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale di Previsione 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera n. 4216 (CUP: C14H16000200004);
- 5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro
Stanziamento	397.206,45
Impegno	303.921,95
Prenotato	1.909,70
Ribasso	88.200,61
Da prenotare	3.174,19

- 6) con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa complessiva di Euro 3.174,19 ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., di cui Euro 2.539,35 per fondo funzioni tecniche ed Euro 634,84 per fondo per l’innovazione, da erogarsi in

conformità alle disposizioni regolamentari. Detto importo di Euro 3.174,19 è pari al $(2\% \times 0.80) = 1,60\%$ dell'importo totale dell'appalto determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) dichiarata immediatamente eseguibile. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

- 7) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle opere di variante non variante, l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 8.650,73 (I.V.A. 22% compresa);
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 7**);
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le motivazioni indicate al punto 2).

L'Assessore allo Sport
Roberto Finardi

Il Vicesindaco
Guido Montanari

Il Direttore
Sergio Brero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 24 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 maggio 2019 al 10 giugno 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 giugno 2019.