

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 maggio 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Paola PISANO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessore Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: PROGETTO CO-CITY - UIA. MANUTENZIONE STABILI VIA ABETI 13, VIA LE CHIUSE 66, VIA FOLIGNO 14 (C.O. 4591 - CUP C19G17000380001 - CIG 759730131E). APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1 B) D.LGS. 50/2016 E IN VARIANTE ART. 106 C.1 C) D.LGS. 50/2016. IMPORTO EURO 170.049,15 IVA 22% COMPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO FONDI UE.

Proposta dell'Assessore Giusta,
del Vicesindaco Montanari e dell'Assessore Rolando.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00433/070), esecutiva dal 23 febbraio 2017, si è preso atto dell'approvazione da parte della commissione di selezione nell'ambito dell'iniziativa UIA - Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e del finanziamento ad esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all'80% del budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono approvati lo schema di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente siglato in data 12 aprile 2017.

La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una sperimentazione del Regolamento n. 375 della Città di Torino "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato dal Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016 e prevede la riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado, come strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della città.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01148/070), esecutiva dal 13 aprile 2017, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all'attuazione delle procedure previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla quale sono state ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 (mecc. 2018 00525/070), esecutiva dal 1 marzo 2018, mentre con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 (mecc. 2018 40822/070), venivano approvate le linee guida per la co-progettazione.

Nell'ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B rientrano le seguenti:

- via degli Abeti 13, Proponente Gruppo di Associazioni e cittadini attivi, Falklab² (Falklab alla seconda);
- via Le Chiuse 66, Proponente Gruppo di Associazioni - Habitat;
- via Foligno 14, Proponente Associazione di promozione sociale OrtiAlti - gruppo di Associazioni, Casa Ozanam Community Hub.

I proponenti avevano formulato delle proposte per la sistemazione dei siti in funzione delle attività da svolgere che sono state analizzate, approfondite e studiate con i tecnici della Città nell'ambito delle attività di co-progettazione. La fase di co-progettazione è ora conclusa ed è in corso di approvazione il testo dei patti di collaborazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03130/030), esecutiva dal 9 agosto 2018, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di Euro 743.029,95 I.V.A. compresa e con determinazione dirigenziale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03397/030) esecutiva dal 9 agosto 2018 sono stati approvati la prenotazione dell'impegno e le modalità di affidamento delle opere.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2018 (mecc. 2018 05497/030), esecutiva dal 6 dicembre 2018, si è dato atto che era in corso di approvazione una modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 che prevedeva un nuovo importo dell'opera di Euro 768.029,95, I.V.A. compresa. Tale modifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 dicembre 2018 (mecc. 2018 05190/024) esecutiva dal 16 dicembre 2018.

Con nota del 4 dicembre 2018 prot. n. 1002 del Servizio Progetto AxTO Beni comuni e Periferie sono state chieste le variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato fondo pluriennale vincolato relativamente ai progetti CO-CITY redatti dal Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, secondo il nuovo cronoprogramma finanziario dei lavori, approvate con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2018 (mecc. 2018 06472/024), esecutiva dal 12 dicembre 2018.

Con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2018 (mecc. 2018 06715/030), esecutiva dal 18 dicembre 2018, sono stati approvati la modifica di imputazione di spesa di Euro 728.476,54, la prenotazione di impegno per Euro 25.000,00 e un nuovo Quadro Economico con indicazione delle annualità di competenza della spesa.

Con gara a procedura aperta esperita in data 27 novembre 2018 è risultato aggiudicatario il CONSORZIO STABILE APPALTITALIA con sede legale in Caltagirone (CT), viale Europa 137 cap 95041, CF. e P.IVA 04908490875, in persona del legale rappresentante Francesco Lo Bianco, con un ribasso del 28,2669%, sull'importo di Euro 574.700,00 (di cui Euro 553.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 21.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 418.384,04 (di cui Euro 396.684,04 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 21.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22%.

Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2018 (mecc. 2018 45575/005) è stata approvata la proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia e con determinazione dirigenziale del 11 gennaio 2019 (mecc. 2019 00081/005), esecutiva dal 1 febbraio 2019, è stato preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Con determinazione del 27 febbraio 2019 (mecc. 2019 00727/030) esecutiva dal 18 marzo 2019 si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva al citato CONSORZIO STABILE APPALTITALIA.

In data 20 febbraio 2019 è stato firmato il contratto rep. num. 2517 e i lavori sono stati consegnati in data 15 marzo 2019.

Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi non previsti

nell'appalto principale, volti ad una più completa manutenzione dei locali che costituiscono, all'interno del progetto C-CITY, gli interventi di tipo B, via Abeti 13, via Le Chiuse 66 e via Foligno 14 e per rispondere al meglio alle esigenze espresse dalle associazioni che hanno proposto l'utilizzo di tali siti.

Gli interventi che si rendono necessari per mettere in atto quanto sopra indicato si configurano in parte come opere supplementari, giustificabili ed ammissibili configurandosi nell'ambito delle disposizioni dell'art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., resesi necessarie durante il corso dei lavori e in parte come varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Più precisamente, i principali interventi ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano:

- in via Abeti 13 opere edili relative ad una nuova copertura con isolamento, copertura in pannelli metallici precoibentati, gronde e pluviali, la preparazione delle pareti alla tinteggiatura, il risanamento dei cordoli in copertura, ed opere impiantistiche quali la realizzazione dell'impianto antintrusione e trasmissione dati;
- in via Le Chiuse 66 opere edili con la sostituzione della pavimentazione, la preparazione delle pareti alla tinteggiatura, il rifacimento dei blocchi servizi igienici, l'isolamento termico del solaio di copertura, piccoli interventi di adeguamento antincendio dell'androne carraio, ed opere impiantistiche quali l'impianto di illuminazione e FM nel sottotetto;
- in via Foligno 14 opere edili riguardanti il giardino pensile e conseguente adeguamento del sistema di irrigazione e del parapetto, l'impermeabilizzazione della copertura soprastante il locale 9, la messa in sicurezza dei solai, il trattamento di porzioni di murature umide soggette a risalita capillare, la preparazione delle pareti alla tinteggiatura, la tinteggiatura dei soffitti, la sostituzione della pavimentazione e delle porte interne, il tamponamento di alcune pareti del locale 7 a seguito della rimozione del controsoffitto, un nuovo punto acqua nel locale 12, richiesto dalle associazioni per le loro attività, la sistemazione della facciata su cortile, l'interramento della tubazione del teleriscaldamento, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, secondo le prescrizioni di IREN, un nuovo allacciamento SMAT e opere impiantistiche quali la predisposizione impiantistica per un videoproiettore, oltre ad altri minori interventi in tutti i siti.

Gli interventi ammissibili, invece, ai sensi dell'art. 106, comma 1 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano per via Abeti 13 la modifica della tipologia dei vetri dei serramenti esterni da sostituire, la modifica allaccio IREN come richiesto dall'Ente con relativa modifica del locale tecnico; in via Le Chiuse 66 piccole modifiche planimetriche richieste dalle associazioni, la

modifica dell'impianto elettrico di distribuzione secondaria e di trasmissione dati; in via Foligno 14 la modifica dell'intervento strutturale sull'androne del passo carraio oltre ad altri minori interventi in tutti i siti.

I tecnici del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica hanno elaborato il progetto, oggetto del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e Quadro Economico (**all. 1**), Schema di contratto (**all. 2**); Capitolato speciale d'appalto - integrazione (**all. 3**), Computo metrico estimativo e analisi nuovi prezzi (**all. 4**), Elenco prezzi unitari (**all. 5**), Piano di sicurezza e coordinamento – integrazione (**all. 6**), Elaborati grafici (**all. 7-11**).

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto.

Le opere in progetto ammontano al netto del ribasso di gara del 28,2669% ad Euro 131.285,80 per opere supplementari, oltre ad Euro 3.436,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e a Euro 4.662,30 per opere in variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 c) del D.Lgs. 50/2016, per complessivi Euro 139.384,55, oltre a I.V.A. 22% per Euro 30.664,60, per un totale di Euro 170.049,15. La realizzazione sia delle opere supplementari che delle opere in variante sono contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari a Euro 209.192,02 oltre I.V.A., art. 106, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni amministrative, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è pari a Euro 69.807,47 oltre I.V.A..

La maggiore spesa di Euro 170.049,15 rientra nel Quadro Economico dell'opera, approvato con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2018 (mecc. 2018 06715/030), esecutiva dal 18 dicembre 2018, la cui spesa risulta finanziata con contributo FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 37042/070), accertamento n. 2018 2362 e 2364, con il riutilizzo del ribasso di gara per l'anno 2019.

Pertanto, dovendo procedere all'approvazione del presente progetto ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre rideterminare il Quadro Economico

derivante dal riutilizzo del ribasso di gara e relativo cronoprogramma, come di seguito riportato:

<u>A) - OPERE</u>		anno 2018	anno 2019	totale
Opere a base di gara	Euro		396.684,04	396.684,04
Opere supplementari al netto del ribasso	Euro		131.285,80	131.285,80
Opere in variante al netto del ribasso	Euro		4.662,30	4.662,30
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro		21.700,00	21.700,00
Oneri per la sicurezza opere supplementari non soggetti a ribasso	Euro		3.436,45	3.436,45
totale opere (a1)	Euro		557.768,59	557.768,59
<u>Somme a disposizione:</u>				
I.V.A. (22%)	Euro		122.709,09	122.709,09
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% fondo per le funzioni tecniche	Euro		7.356,16	7.356,16
Affidamento NOVA AEG S.p.A. determinazione dirigenziale 2019 01097/030 esecutiva il 1 aprile 2019	Euro		3.303,53	3.303,53
Affidamento NOVA AEG S.p.A. determinazione dirigenziale 2019 01750/030 esecutiva il 23 maggio 2019	Euro		3.335,08	3.335,08
Allacciamenti	Euro		0,00	0,00
Imprevisti opere	Euro		2.901,18	2.901,18
totale somme a disposizione (a2)	Euro		139.605,04	139.605,04
TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2)	Euro		697.373,63	697.373,63
<u>B) INCARICHI PROFESSIONALI (I.V.A.compresa)</u>				
Incarico progettazione strutturale Studio CMC ass. det. dir. (mecc. 2018 01274/030) esecutiva il 13 aprile 2018 e (mecc. 2018 02402/030) esecutiva il 20 giugno 2018	Euro	7.270,36		7.270,36
Incarico prog. acustica Microbel s.a. det. dir. (mecc. 2018 01277/030) esecutiva il 17 aprile 2018, (mecc. 2018 02447/030) esecutiva il 17 giugno 2018, (mecc. 2018 02841/030) esecutiva il 19 luglio 2018.	Euro	1.747,95		1.747,95
Incarico Direzione operativa opere strutturali Studio CMC ass. det. dir. (mecc. 2018 2402-42227/030, 2019 00087/030) esec. 11/02/2019	Euro		3.386,57	3.386,57
Incarico indagini geologiche (via le Chiuse) EUROGEO	Euro	4.413,91		4.413,91

S.r.l. determinazione dirigenziale (mecc. 2018 02336/030) esecutiva 25 giugno 2018, (mecc. 2018 43338/030), (mecc. 2018 03138 /030) esec. 25/07/18 (mecc. 2018 44228/030)				
Incarico relazione geologica/geotecnica (via le Chiuse) Studio Genovese e Ass. det. dir. (mecc. 2018 02334/030) esec. 27/06/18, (mecc. 2018 03212/030) esec. 25/07/18, (mecc. 2018 44226/030)	Euro	1.121,19		1.121,19
Incarico direttore operativo in supporto al direttore dei lavori, con funzioni di CSE arch. Cesare Roluti det. dir. mecc. 2019 00727/030 esec. 18/03/19	Euro		6.625,89	6.625,89
Incarico collaudatore statico in corso d'opera ing. Claudia Costan Zovi det. dir. (mecc. 2019 01315/030) es. 6/05/19	Euro		1.897,83	1.897,83
Somme a disposizione incarichi professionali	Euro		23.536,30	23.536,30
TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI	Euro	14.553,41	35.446,59	50.000,00
TOTALE A+B	Euro	14.553,41	732.820,22	577.324,48
RIBASSO DI GARA	Euro		20.656,32	20.656,32
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:	Euro	14.553,41	753.476,54	768.029,95

Cronoprogramma finanziario	2018	2019
Stanziamiento	14.553,41	753.476,54
Impegno	14.553,41	536.333,59
Prenotato		196.486,63
Ribasso di gara		20.656,32

I lavori saranno liquidati interamente a corpo, come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti all'affidamento delle opere supplementari e opere in variante e all'impegno della relativa spesa.

L'approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio.

Occorre ora approvare il progetto di opere supplementari e opere in variante e il nuovo Quadro Economico dell'intervento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai

sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto per la realizzazione di opere supplementari e opere in variante da eseguirsi nell'ambito degli interventi di "Progetto CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) – Manutenzione stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66, via Foligno 14".
Il progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, comporta un importo netto pari ad Euro 131.285,80 per opere supplementari, oltre ad Euro 3.436,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e a Euro 4.662,30 per opere in variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 c) del D.Lgs. 50/2016, per complessivi Euro 139.384,55, oltre ad I.V.A. 22% per Euro 30.664,60, per un totale di Euro 170.049,15. La realizzazione sia delle opere supplementari che delle opere in variante sono contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari a Euro 209.192,02 oltre I.V.A., art. 106, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni amministrative, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è pari a Euro 69.807,47 oltre I.V.A.;
- 2) di approvare la rideterminazione del Quadro Economico dell'opera di "Progetto CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) - Manutenzione stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66, via Foligno 14" (Codice Opera 4591 - CUP C19G17000380001) e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati;
- 3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette opere supplementari e opere in variante, l'approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l'impegno della spesa complessiva di Euro 170.049,15 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa rientra nel Quadro Economico del progetto e sarà finanziata con contributo FESR - Fondo Europeo con il riutilizzo del ribasso di gara già prenotato con la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06715/030). Pertanto, l'investimento non presenta né maggiori oneri finanziari, né spese di gestione.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città anni 2018-2020, per l'anno 2018 di cui al DUP 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2018 (mecc. 2018 02692/024), esecutiva dal 6 agosto 2018, al Codice Opera 4591 (CUP C19G17000380001), per un importo complessivo di Euro 768.029,95, I.V.A. compresa, e risulta finanziato con FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 37042/070), accertamento n. 2018 2362 e 2364;

- 4) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico come da dichiarazione allegata alla deliberazione mecc. 2018 03130/030;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza motivato dalla necessità di procedere all'esecuzione dei lavori rispettando i tempi del finanziamento europeo;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore ai Beni Comuni

Marco Giusta

Il Vicesindaco

Guido Montanari

p. L'Assessore al Bilancio, Tributi,

Personale e Patrimonio

(Sergio Rolando)

Guido Montanari

Il Direttore
Divisione Servizi Tecnici
Sergio Brero

La Direttrice
Divisione Decentramento,
Giovani e Servizi
Anna Tornoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 26 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2019 al 17 giugno 2019;

- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2019.