

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

20 ottobre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: M.S. EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. BILANCIO 2018. LOTTO 3. AREA EST. (CO 4625 CUP C15B18000440004 CIG 7769288B45). OPERE SUPPLEMENTARI ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS. 50/16 E SMI. APPROVAZIONE PROGETTO EURO.97.721,05 I.V.A. 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2323.

Proposta dell'Assessora Di Martino
di concerto con l'Assessore Iaria.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04836/031), esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città. Bilancio 2018. Lotti 1-2-3-4 (C.O. 4625 CUP C15B18000440004, redatto per ciascun lotto territoriale da personale interno al Servizio Edilizia Scolastica nominato con specifici ordini di servizio, per un importo di Euro 2.000.000,00 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 709.502,39 per l'anno 2019 ed Euro 1.290.497,61 per l'anno 2020.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 310 del 23 novembre 2018 (mecc. 2018 05894/031), esecutiva dal 13 dicembre 2018 è stato approvato il nuovo Quadro Economico e cronoprogramma, prenotata la spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 709.502,39 per l'anno 2019 ed Euro 1.290.497,61 per l'anno 2020, per i 4 lotti territoriali ed è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta, con pubblicazione di avviso di pre-informazione.

La spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6049766 n. 2323.

L'intervento è inserito per l'anno 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018-2020, di cui al D.U.P. 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 maggio 2018, e variato con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024), esecutiva dal 1° novembre 2018 al Codice Opera n. 4625 "Manutenzione edifici scolastici della Città Bilancio 2018 (Aree Nord-Sud-Ovest-Est)" (CUP C15B18000440004) per Euro 2.000.000,00 suddivisi in quattro lotti territoriali.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell'Atto di Organizzazione n. 8690 del 28 giugno 2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura, con nomina confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato del 5 novembre 2019, prot. n. 17807, nel frattempo posta in quiescenza e sostituita dall'Arch. Marcello Francione nominato in data 4 agosto 2020 prot. n. 9650.

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo per il Lotto 3, risultava di complessivi Euro 450.000,00 (I.V.A. 22% compresa), suddivisi come dal seguente Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario:

LOTTO 3 – AREA EST		Anno 2019	Anno 2020	Totale
Opere soggette a ribasso	Euro	101.654,90	203.309,81	304.964,71
Oneri contrattuali per la sicurezza	Euro	17.904,23	35.808,46	53.712,69
Totale importo a base di gara	Euro	119.559,13	239.118,27	358.677,40
I.V.A. 22% sulle opere	Euro	22.364,08	44.728,16	67.092,24
I.V.A. 22% su oneri sicurezza	Euro	3.938,93	7.877,86	11.816,79
Totale I.V.A.	Euro	26.303,01	52.606,02	78.909,03
Totale opere e oneri I.V.A. comp.	Euro	145.862,14	291.724,29	437.586,43
Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche	Euro	4.591,07		4.591,07
Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per l'innovazione	Euro	1.147,77		1.147,77
Imprevisti opere	Euro	4.654,73		4.654,73
Collaudo e spese tecniche	Euro	2.020,00		2.020,00
TOTALE	Euro	158.275,71	291.724,29	450.000,00

Cronoprogramma Finanziario	2019 Euro	2020 Euro	TOTALI Euro
Stanziamento	158.275,71	291.724,29	450.000,00
Prenotato	158.275,71	291.724,29	450.000,00

In data 1 marzo 2019 è stata esperita la Procedura Aperta n. 3/2019 per l'affidamento dei lavori di cui sopra ed è stata disposta l'aggiudicazione alle ditte migliori offerenti per i 4 lotti territoriali, approvata con determinazione dirigenziale dell'8 marzo 2019 (mecc. 2019 41042/005), di aggiudicazione, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia.

In particolare, per il Lotto 3, è risultata aggiudicataria l'Impresa STEM S.r.l. con sede in via Palmiro Togliatti n. 4 - CAP. 81031 AVERSA (CE) – Partita I.V.A. 00436500615 – Legale Rappresentante Ing. Domenico Ottavio ORABONA - C.F. RBNDNC83D27G309G, che ha offerto un ribasso del -26,266%, sull'importo a base di gara di Euro 358.677,40 (di cui Euro 304.964,71 per opere soggette a ribasso ed Euro 53.712,69 per oneri della sicurezza contrattuale), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 278.575,37 (di cui Euro 224.862,68 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 53.712,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22% per Euro 61.286,58, per un totale complessivo di Euro 339.861,95.

Con determinazione dirigenziale del 31 maggio 2019 (mecc. 2019 02103/005), esecutiva dal 10 giugno 2019 è stata approvata la presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla P.A. n. 3/2019, per tutti i lotti funzionali.

Con determinazione dirigenziale del 22 luglio 2019 (mecc. 2019 03196/031), esecutiva dal 1 agosto 2019 si è preso atto dell'aggiudicazione dei lavori, si è preso atto della conferma degli impegni di spesa già prenotati con la citata determinazione dirigenziale del 23 novembre 2018 (mecc. 2018 05894/031), esecutiva dal 13 dicembre 2018, finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6049766 n. mecc. 2323, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo Quadro Economico dell'opera e del relativo nuovo Cronoprogramma Finanziario, come segue:

		Anno 2019	Anno 2020	Totale
Opere ribassate	Euro	74.954,23	149.908,45	224.862,68
Oneri contrattuali per la sicurezza	Euro	17.904,23	35.808,46	53.712,69
Totale importo	Euro	92.858,46	185.716,91	278.575,37
IVA 22% sulle opere	Euro	16.489,93	32.979,86	49.469,79
IVA 22% su oneri sicurezza	Euro	3.938,93	7.877,86	11.816,79
Totale IVA	Euro	20.428,86	40.857,72	61.286,58
Totale opere e oneri IVA comp.	Euro	113.287,32	226.574,63	339.861,95
Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche	Euro	4.591,07	0	4.591,07
Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l'innovazione	Euro	1.147,77	0	1.147,77
Imprevisti opere	Euro	4.654,73	0	4.654,73
Collaudo e spese tecniche	Euro	2.020,00	0	2.020,00
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	Euro	125.700,89	226.574,63	352.275,52
Ribasso	Euro	32.574,82	65.149,66	97.724,48
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	158.275,71	291.724,29	450.000,00

A seguito di quanto sopra il cronoprogramma risultava il seguente:

Cronoprogramma Finanziario	2019 Euro	2020 Euro	TOTALI
Stanziamiento	158.275,71	291.724,29	450.000,00
Impegno	119.026,16	226.574,63	345.600,79
Prenotato	6.674,73	0,00	6.674,73
Ribasso	32.574,82	65.149,66	97.724,48

I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati consegnati in data 27 novembre 2019 con verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5, commi 2, 8 e 9 del Decreto Ministeriale MIT n. 49/18.

Il relativo Contratto Rep. n. 81 è stato sottoscritto in data 23 ottobre 2019.

Con Atto di Liquidazione n. 441 del 18 marzo 2020 è stata liquidata all'Impresa STEM S.r.l., aggiudicataria delle opere oggetto dell'appalto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a Euro 55.715,07 ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa la necessità di effettuare opere urgenti e indispensabili nelle scuole, per la realizzazione di opere non comprese nel progetto iniziale, ma ora urgenti e inderogabili, necessarie a mantenere e/o ripristinare adeguate condizioni di igiene e sicurezza negli edifici scolastici, atte a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

In particolare, viene prevista la verifica e sostituzione dei sanitari nell'edificio scolastico di via Manin n. 22; spicconatura di intonaci ammalorati in facciata e successivo ripristino, sostituzione delle porte dei servizi igienici nell'edificio scolastico di via Masserano n. 4; verifica e revisione dei servizi igienici degli edifici scolastici di via Pesaro n. 11 e via Principe Tommaso n. 25, come meglio specificato nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata al presente provvedimento.

In considerazione dell'urgenza di esecuzione delle opere individuate, si ritiene opportuno individuare la procedura di affidamento di tale progetto mediante procedura negoziata senza necessità di una nuova gara di appalto, procedendo all'estensione del contratto di appalto di manutenzione in corso di esecuzione con la ditta già selezionata per le opere principali.

Tali opere supplementari, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell'Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia

Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 6 luglio 2019 prot. n. 8040, ha predisposto un progetto, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati; Relazione Tecnico Illustrativa ed Elaborati Grafici; Computo Metrico Estimativo Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere; Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza; Cronoprogramma dei lavori aggiornato; Validazione del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Dichiarazione valutazione impatto economico.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Stura, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dalla medesima, in data 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 73.923,21 per opere al netto del ribasso di gara del -26,266%, oltre Euro 6.176,01 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 80.099,22 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 17.621,83 e così in totale Euro 97.721,05 (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 139.287,68 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 59.188,46 oltre I.V.A.), ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da Computo Metrico Estimativo, allegato al presente provvedimento.

Poichè le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nella persona del geom. Raffaele Scilanga, nominato con Ordine di Servizio in data 6 luglio 2019 prot. n. 8039 che ha quindi provveduto, visto che le lavorazioni sono considerate nel Piano di Sicurezza facente parte del progetto appaltato, all'integrazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2018, valida per l'anno 2018 (D.G.R. n. 6-6435 del 2 febbraio 2018, B.U.R. n. 06 s.o. n. 2 dell'8 febbraio 2018).

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2020 (mecc. 2020 00974/024), esecutiva dal 24 maggio 2020, la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2020.

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 97.721,05, I.V.A. 22% compresa, per l'esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione edifici scolastici della Città. Bilancio 2018. Lotto 3" (Codice Opera 4625 CUP C15B18000440004 - CIG 7769288B45), come di seguito riportato:

		Anno 2019	Anno 2020	Totale
Opere al netto del ribasso di gara del -26,266% (I.V.A. compresa)	Euro		274.332,47	274.332,47
Oneri contrattuali per la sicurezza (I.V.A. compresa)	Euro		65.529,48	65.529,48
Opere supplementari (I.V.A. compresa)	Euro		90.186,32	90.186,32
Oneri sicurezza supplementari (I.V.A. compresa)	Euro		7.534,73	7.534,73
Totale Opere e Oneri (I.V.A. compresa)	Euro		437.583,00	437.583,00
Quota 80% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 -Fondo per le funzioni tecniche	Euro	4.591,07	0	4.591,07
Quota 20% del 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per l'innovazione	Euro	1.147,77	0	1.147,77
Imprevisti opere	Euro		4.654,73	4.654,73
Collaudo e spese tecniche	Euro		2.020,00	2.020,00
TOTALE	Euro	5.738,84	444.257,73	449.996,57
Ribasso	Euro		3,43	3,43
TOTALE GENERALE	Euro	5.738,84	444.261,16	450.000,00

A seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma Finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma Finanziario	2019 Euro	2020 Euro	Totale Euro
Stanziamiento	5.738,84	444.261,16	450.000,00
Impegno	5.738,84	339.861,95	345.600,79
Prenotato	0	104.395,78	104.395,78
Ribasso	0	3,43	3,43

L'importo complessivo del Quadro Economico è comprensivo di Euro 5.738,84 che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzioni tecniche per Euro 4.591,07 e per Euro 1.147,77 al fondo per l'innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, pari al $(2\% \times 0,80) = 1,60\%$ dell'importo totale dell'appalto,

determinato in attuazione del Regolamento n. 382 “Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

La spesa di Euro 97.721,05, I.V.A. 22% compresa, stimata per l’esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro Economico dell’opera “Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città. Bilancio 2018 Lotto 3” (Codice Opera 4526 - CUP C15B18000440004 – CIG 7769288B45), approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 310 del 23 novembre 2018 (mecc. 2018 05894/031), esecutiva dal 13 dicembre 2018, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2323 posizione n. 6049766, già perfezionato.

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione individuare quale ditta affidataria per le opere supplementari la medesima Impresa aggiudicataria dei lavori principali.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all’affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa STEM s.r.l. con sede in via Palmiro Togliatti n. 4 - CAP. 81031 AVERSA (CE) - Partita I.V.A. 00436500615 - Legale Rappresentante Ing. Domenico Ottavio ORABONA (C.F. RBNDNC83D27G309G), all’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 97.721,05 I.V.A. 22% compresa, all’approvazione dell’atto di sottomissione, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento e alla stipulazione del relativo contratto con l’Esecutore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette Opere Supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 97.721,05 (di cui Euro 73.923,21 per opere al netto del ribasso di gara del 26,266%, oltre Euro 6.176,01 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 17.621,83 per I.V.A. 22%), secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati (**all. 1**), Relazione Tecnico Illustrativa ed Elaborati Grafici (**all. 2**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 3**), Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza (**all. 4**), Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 5**), Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (**all. 6**), Cronoprogramma dei lavori aggiornato (**all. 7**), Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 8**);
- 2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 97.721,05 (I.V.A. 22% compresa), il nuovo Quadro Economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione delle Opere Supplementari, giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città. Bilancio 2018 Lotto 3" (Codice Opera 4625 CUP C15B18000440004 - CIG 7769288B45), autorizzando altresì la rideterminazione dei relativi importi;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 97.721,05 (I.V.A. 22% compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città. Bilancio 2018 Lotto 3" (Codice Opera 4625 CUP C15B18000440004 - CIG 7769288B45), approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 310 del 23 novembre 2018 (mecc. 2018 05894/031), esecutiva dal 13 dicembre 2018, e che viene rideterminato con il presente provvedimento. La spesa è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2323 posizione n. 6049766, già perfezionato. Pertanto l'investimento non comporta spese di gestione nè maggiori oneri finanziari;
- 4) di dare atto che dette Opere Supplementari sono inserite, per l'esercizio 2018 nel Documento Unico di Programmazione 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 maggio 2018, e variato con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (n.mecc. 2018-04231/024), esecutiva dal 1 novembre 2018 al Codice Opera n. 4625 CUP C15B18000440004, per Euro 2.000.000,00 I.V.A. compresa, nell'ambito del ribasso di gara;

- 5) di dare atto che il Cronoprogramma Finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma Finanziario	2019 Euro	2020 Euro	Totale Euro
Stanziamiento	5.738,84	444.261,16	450.000,00
Impegno	5.738,84	339.861,95	345.600,79
Prenotato	0	104.395,78	104.395,78
Ribasso	0	3,43	3,43

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'aggiornamento del Quadro Economico e relativo Cronoprogramma Finanziario, l'affidamento delle Opere Supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, STEM S.r.l. con sede in via Palmiro Togliatti n. 4 - CAP. 81031 AVERSA (CE) – Partita I.V.A. 00436500615 – Legale Rappresentante Ing. Domenico Ottavio ORABONA (C.F. RBNDC83D27G309G), di cui al Contratto in corso con la Città Rep. n. 81 del 23 ottobre 2019, l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 97.721,05 (I.V.A. 22% compresa), utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara già prenotati con la determinazione dirigenziale (mecc. 2018 05894/031), finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2323, l'approvazione dell'atto di sottomissione, l'approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 9**);
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto che è indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione, per garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza e che la Città è Ente obbligato a consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica.

L'Assessora all'Istruzione
e all'Edilizia Scolastica
Antonietta Di Martino

L'Assessore all'Urbanistica
Edilizia Privata,
Lavori Pubblici e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Marcello Francione

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 62 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 22 ottobre 2020 al 5 novembre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1 novembre 2020.