

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

27 ottobre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: M.S. IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SPECIFICI BILANCIO 2018 C.O. 4674 CIG 779686723-CUP C16H18000020004 OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106 C.1 LETT.B) D.LGS. 50/2016 SMI - RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 130.759,81 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2323 POSIZ. 6049766/00.

Proposta dell'Assessore Finardi
di concerto con l'Assessore Iaria.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04626/062), esecutiva dall'8 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2018 (Codice Opera 4674 - CUP C16 H18 00002 0004), per un importo di Euro 750.000,00 IVA compresa.

Con la determinazione dirigenziale del 29 novembre 2018 (mecc. 2018 06071/062), esecutiva dal 12 dicembre 2018, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta e la conferma della prenotazione di spesa per un importo complessivo di Euro 750.000,00 IVA 22% compresa, di cui Euro 365.587,70 per l'anno 2019 ed Euro 384.412,30 per l'anno 2020.

Con determinazione n. 24 del 7 marzo 2019 (mecc. 2019 41026/062), sono state approvate le modifiche del Capitolato Speciale di Appalto dei lavori e successivamente, in data 11 marzo 2019, è stato redatto e pubblicato il relativo bando e disciplinare di gara, il quale evidenziava gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'intervento è inserito nel D.U.P. 2018/2021, per l'anno 2018, al Codice Opera 4674, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018 e con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024) è stata approvata la variazione ad Euro 750.000,00 ed è stato variato il Programma Triennale delle OO.PP. (CUP C16 H18 00002 0004).

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000 e con Disposizioni di Servizio del 14 maggio 2018 prot. 7679, confermata con Disposizioni di Servizio del 5 novembre 2019 prot. n. 17801 del Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport Arch. Isabella Quinto.

Come da quadro economico, la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2323 posizione n. 6049766/00.

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 16 aprile 2019, con rinvio al 14 maggio 2019 e rinvio di aggiudicazione al 18 giugno 2019.

Con la determinazione dirigenziale della Dirigente Area Appalti ed Economato (mecc. 2019 04361/005) del 17 ottobre 2019, esecutiva dal 4 novembre 2019, si è preso atto che, con la determinazione dirigenziale (mecc. 2019 43917/005), approvata in data 10 settembre 2019, è stata revocata all'impresa THE BUILDING GENERAL CONSTRUCTION SRL l'aggiudicazione della procedura aperta n. 11/2019 per "MANUTENZIONE IMPIANTI

SPORTIVI. INTERVENTI SPECIFICI. ANNO 2018 – C.O. 4674” (Codice CUP C16H18000020004 – CIG 7796867231).

Inoltre con la stessa determinazione dirigenziale si è preso atto della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta AGROGREEN SRL con sede legale in Torino, cap. 10129, Corso Galileo Ferraris n. 110, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05947090014, legale rappresentante Elena Capitolo, seconda migliore offerente, con un ribasso del 24,988%, per un Importo di aggiudicazione di Euro 418.768,44 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta oltre Euro 30.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pertanto l’importo di aggiudicazione totale è di Euro 448.768,44, oltre Euro 98.729,06 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 547.497,50.

In data 27 novembre 2019 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 118 APA.

Con determinazione dirigenziale del 15 gennaio 2020 (mecc. 2020 00115/062), esecutiva dal 20 gennaio 2020, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva, è stato approvato il nuovo quadro economico e confermato l’impegno di spesa per Euro 269.042,60 per l’anno 2019 e di Euro 278.454,90 per l’anno 2020, finanziamento con mutuo Cassa DD.PP. n. 2323, Posiz. 6049766/00.

Con la stessa determinazione dirigenziale sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma dell’intervento che risultano così come segue:

OPERE A MISURA	2019 Euro	2020 Euro	Totale Euro
Importo lavori ribassato	209.384,22	209.384,22	418.768,44
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	11.142,50	18.857,50	30.000,00
Totale Importo aggiudicato	220.526,72	228.241,72	448.768,44
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO			
I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato	46.064,53	46.064,53	92.129,06
I.V.A. 22% su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.451,35	4.148,65	6.600,00
Totale I.V.A.	48.515,88	50.213,18	98.729,06
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI			
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI			

Quota 80% dell'1,6% (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016) fondo per le funzioni tecniche		7.529,84	7.529,84
Quota 20% dell'1,6% (art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016) fondo per l'innovazione		1.882,46	1.882,46
Totale Quota 1,6%(art. 113, D.Lgs. 50/2016)		9.412,30	9.412,30
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 22% compresa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
IMPREVISTI			
Imprevisti opere e oneri per rilascio Istanze VV.F. I.V.A. 22% compresa	1.450,00	1.450,00	2.900,00
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	280.492,60	299.317,20	579.809,80
RIBASSO di gara 24,988% I.V.A. compresa	85.095,10	85.095,10	170.190,20
TOTALE GENERALE	365.587,70	384.412,30	750.000,00

Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	365.587,70	384.412,30	750.000,00
Impegno	269.042,60	278.454,90	547.497,50
Prenotato	11.450,00	11.450,00	22.900,00
Da Prenotare		9.412,30	9.412,30
RIBASSO di gara 24,988% I.V.A. compresa	85.095,10	85.095,10	170.190,20

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un progetto di lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale, tali lavori sono di tipo edilizio e riguardano i seguenti impianti sportivi:

- Impianto Sportivo Parri – risanamento pluviali e travi a cassone della copertura della piscina, risanamento dell'alloggio del custode e del balconcino lato uffici.
- Impianto Sportivo di Base Colletta – sostituzione n. 2 porte da calcio.

- Cupola De Panis – compartimentazione di n. 2 locali deposito sottotribuna.
- Piscina Gaidano – risanamento travi a cassone e pilastri, impermeabilizzazione di parte della copertura della piscina e dell'atrio ingresso, manutenzione travetti in c.a. del terrazzino dell'uscita di sicurezza.
- Piscina Lombardia – impermeabilizzazione canalette bordo vasca.

Il personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport nominato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Isabella Quinto, con Ordine di Servizio del 15 luglio 2020, ha redatto il progetto di opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che riguarda lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale.

Il progetto delle opere supplementari è costituito dai seguenti elaborati: Elenco Allegati; Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico; Integrazione al capitolato Speciale di Appalto; Computo metrico estimativo opere; Computo metrico estimativo oneri sicurezza; Elenco prezzi unitari opere; Elenco prezzi oneri sicurezza; Piano di sicurezza e di coordinamento Impianto Sportivo Parri – Integrazione; Tav. 1 – Impianto Sportivo Parri; Tav. 2 – Piscina Gaidano; Tav. 3 – Piscina Lombardia; Tav. 4 – Cupola De Panis.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Quinto, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 23 settembre 2020 ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 100.084,15 per opere al netto del ribasso di gara del 24,988%, oltre Euro 7.096,02 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 107.180,17 oltre ad IVA 22% per Euro 23.579,64 e così in totale Euro 130.759,81 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 224.384,22 oltre IVA, ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è quindi pari ad Euro 117.204,05 oltre IVA.

Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessari al completamento del contratto originario ma ad essi supplementari e non costituiscono variante al progetto.

Poiché i suddetti lavori supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione nella persona dell'arch. Maurizio Palmisano, nominato con Ordine di Servizio del 15 luglio 2020.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto dei lavori supplementari, nonché a quelli del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati

dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, Edizione valida per l'anno 2018.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 00974/024) del 12 maggio 2020, esecutiva dal 24 maggio 2020, il quadro economico e il relativo cronoprogramma finanziario risultano rideterminati.

Inoltre, occorre rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 130.759,81 IVA 22% compresa, per l'esecuzione dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione Impianti Sportivi Interventi Specifici Bilancio 2018 - Codice Opera 4674 - CUP C16 H18 00002 0004 – CIG 779686723, come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	2020 Euro	Totale Euro
Importo lavori ribassato	418.768,44	418.768,44
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	30.000,00	30.000,00
Totale Importo aggiudicato	448.768,44	448.768,44
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
I.V.A. 22% su importo lavori aggiudicato	92.129,06	92.129,06
I.V.A. 22% su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.600,00	6.600,00
Totale I.V.A.	98.729,06	98.729,06
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI		
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI		
Quota 80% dell'1,6% (art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016) fondo per le funzioni tecniche	7.529,84	7.529,84
Quota 20% del 1,6% (art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016) fondo per l'innovazione	1.882,46	1.882,46
Totale Quota 1,6%(art. 113 D.Lgs. 50/2016)	9.412,30	9.412,30
Spese tecniche in fase di esecuzione I.V.A. 22% compresa	20.000,00	20.000,00
IMPREVISTI		
Imprevisti opere e oneri per rilascio Istanze VV.F. I.V.A. 22% compresa	2.900,00	2.900,00
OPERE SUPPLEMENTARI		

Lavori opere supplementari al netto del ribasso di gara	100.084,15	100.084,15
Oneri di sicurezza opere Supplementari	7.096,02	7.096,02
Importo totale opere Supplementari	107.180,17	107.180,17
IVA 22% su opere Supplementari	22.018,52	22.018,52
IVA 22% su oneri di sicurezza opere Supplementari	1.561,12	1.561,12
TOTALE IVA opere supplementari	23.579,64	23.579,64
Totale Opere Supplementari IVA COMPRESA – Presente Atto	130.759,81	130.759,81
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	710.569,61	710.569,61
RIBASSO di gara 24,988% I.V.A. compresa	39.430,39	39.430,39
TOTALE GENERALE	750.000,00	750.000,00

A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2020 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	750.000,00	750.000,00
Impegno	547.497,50	547.497,50
Prenotato	163.072,11	163.072,11
Ribasso di gara 24,988% I.V.A. compresa	39.430,39	39.430,39

Nel quadro economico è previsto l'importo di Euro 9.412,30 per incentivo, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., di cui Euro 7.529,84 per fondo funzioni tecniche ed Euro 1.882,46 per fondo per l'innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico hanno natura di spesa di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per le opere, detto importo di Euro 9.412,30 è pari al $(2\% \times 0.80) = 1,60\%$ dell'importo totale dell'appalto, è determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Con successivo atto la quota relativa al Fondo per l'innovazione 20% per Euro 1.882,46 sarà allocata in apposita posta di bilancio.

La spesa di Euro 130.159,81 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione dei "Lavori supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. INTERVENTI SPECIFICI. ANNO 2018 – C.O. 4674" (Codice CUP C16H18000020004 – CIG 779686723), è finanziata nell'ambito del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e prestiti n. 2323, posiz. 6049766/00, già perfezionato.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali AGROGREEN SRL con sede legale in Torino, cap. 10129, Corso Galileo Ferraris n. 110, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05947090014, legale rappresentante Elena Capitolo, con il ribasso del 24,988%, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 130.159,81 IVA 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore, nonché alla conferma dell'impegno di spesa di Euro 9.412,30 relativo al fondo funzioni tecniche e fondo innovazione, che per mero errore non è stata approvata con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2020 00115/062) di presa d'atto di intervenuta efficacia di aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 130.159,81 (IVA compresa), il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione dei "Lavori supplementari", giustificati e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI.

- INTERVENTI SPECIFICI. ANNO 2018 – C.O. 4674” (Codice CUP C16H18000020004 – CIG 779686723), autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;
- 2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto dei suddetti “Lavori Supplementari” ex art. 106, comma 1, lett. b) nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 100.084,15 per opere al netto del ribasso di gara del 24,988%, oltre Euro 7.096,02 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 107.180,17 oltre ad IVA 22% per Euro 23.579,64 e così in totale Euro 130.159,81 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% dell’importo del contratto originario, pari ad Euro 224.384,22 oltre IVA, ex art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati (**all. 0**); Relazione Tecnico illustrativa e quadro economico (**all. 1**); Integrazione al capitolato Speciale di Appalto (**all. 2**); Computo metrico estimativo opere (**all. 3**); Computo metrico estimativo oneri sicurezza (**all. 4**); Elenco prezzi unitari opere (**all. 5**); Elenco prezzi oneri sicurezza (**all. 6**); Piano di sicurezza e di coordinamento – Impianto Sportivo Parri - Integrazione (**all. 7**); Tav. 1 – Impianto Sportivo Parri (**all. 8**); Tav. 2 – Piscina Gaidano (**all. 9**); Tav. 3 – Piscina Lombardia (**all. 10**); Tav. 4 – Cupola De Panis (**all. 11**); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 12**); il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 117.204,05 oltre IVA;
 - 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 130.759,81 (IVA compresa) rientra nel Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2323, posiz. 6049766/00, già perfezionato, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari;
 - 4) di dare atto che detti “Lavori Supplementari” sono inseriti nel Documento unico di programmazione 2018/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 4674, nell’ambito del ribasso di gara;
 - 5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2020 Euro	TOTALE Euro
Stanziamento	750.000,00	750.000,00
Impegno	547.497,50	547.497,50
Prenotato	163.072,11	163.072,11
Ribasso di gara 24,988% I.V.A. compresa	39.430,39	39.430,39

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento dei lavori supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali AGROGREEN SRL con sede legale in Torino, cap. 10129, Corso Galileo Ferraris n. 110, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05947090014, legale rappresentante Elena Capitolo, con il ribasso del 24,988%, di cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 118 del 27/11/2019, l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 130.759,81 (IVA 22% compresa), utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara già prenotati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06071/062 (Imp. 3384/20-785/20), finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2323, posiz. 6049766/00, già perfezionato, l'approvazione dell'Atto di Sottomissione e del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi necessari per l'esecuzione dei lavori supplementari, l'approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento, nonché alla conferma dell'impegno di spesa di Euro 9.412,30 relativo al fondo funzioni tecniche e fondo innovazione, che per mero errore non è stata approvata con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2020 00115/062) di presa d'atto di intervenuta efficacia di aggiudicazione definitiva;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 13**);
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la necessità di effettuare tempestivamente gli interventi sugli impianti sportivi per garantirne l'utilizzo da parte dell'utenza.

L'Assessore allo Sport, Tempo Libero,
Spettacoli Viaggianti
Roberto Finardi

L'Assessore all'Urbanistica,
Edilizia LL.PP e Patrimonio
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente dell' Area
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 63 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 ottobre 2020 al 12 novembre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 8 novembre 2020.