Divisione Infrastrutture e Mobilità 2018 00530/034
Area Infrastrutture
Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture
GC
0/A

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

20 febbraio 2018

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO OPERE DI VARIANTE, AI SENSI ART. 132 , COMMA 3, D.LGS. 163/2006. IMPORTO EURO 81.322,60 (I.V.A. COMPRESA). (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001).

Proposta dell'Assessora Lapietra.

Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 7 maggio 2014 (mecc. 2014 02032/034), esecutiva dal 23 maggio 2014, è stato approvato il Progetto Esecutivo in linea tecnica delle opere di “Completamento del cavalcaferrovia Corso Romania - Falchera”, per un importo complessivo di Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa).

La spesa complessiva dell'opera, pari ad Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa) è stata finanziata con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città".

Con determinazione dirigenziale n. 579 del 14 ottobre 2014 (mecc. 2014 04662/034), esecutiva dal 23 ottobre 2014, sono stati approvati il nuovo quadro economico, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto, le tavole grafiche “Area di Cantiere” e “Fasi di Cantiere”, l’impegno della relativa spesa, nonché l’affidamento delle suddette opere, mediante gara a procedura aperta e le modalità di erogazione del citato finanziamento.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 758 dell’11 dicembre 2014 (mecc. 2014 07065/034), esecutiva dal 22 dicembre 2014, è stata revocata la precedente determinazione dirigenziale (mecc. 2014 04662/034) e, contestualmente, sono stati approvati alcuni elaborati tecnici, l’impegno della spesa complessiva di Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa), le modalità di affidamento dei lavori, mediante gara a procedura aperta e le modalità di erogazione del citato contributo, a rendicontazione periodica.

In data 19 febbraio 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 1/2015 per l’affidamento delle opere di cui sopra, con rinvio all’11 marzo 2015.

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa Consorzio Stabile Aurora S.c.a.r.l.., con sede in Via della Libertà, 498 - 80010 Napoli - P. I.V.A. e C.F. 07751331005, che ha offerto un ribasso del 29,411% sull’importo a base di gara di Euro 3.741.000,00 oltre I.V.A. (di cui Euro 3.705.693,79 per opere soggette a ribasso ed Euro 35.306,21 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), per un importo netto contrattuale complessivo di Euro 2.916.230,24 (di cui Euro 2.615.812,19 per opere, Euro 35.306,21 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 265.111,84 per I.V.A. 10%), come risulta dal verbale di gara in data 11 marzo 2015, approvato con determinazione dirigenziale del 30 marzo 2015 (mecc. 2015 41330/005) del Servizio Appalti Lavori Pubblici, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai fini della verifica dei requisiti di legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 11, comma 10, del medesimo decreto.

Con determinazione dirigenziale del 3 agosto 2015 (mecc. 2015 03466/005) del Servizio Appalti Lavori Pubblici, esecutiva dal 4 settembre 2015, è stata approvata la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva delle suddette opere; nel medesimo provvedimento sono state, inoltre, quantificate le spese di pubblicità per la gara d’appalto, per

un ammontare complessivo di Euro 7.241,98, di cui Euro 2.682,58 quale importo per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 647 del 26 ottobre 2015 (mecc. 2015 05093/034), esecutiva dal 28 ottobre 2015, a seguito dell'intervenuta efficacia di aggiudicazione definitiva delle suddette opere, sono stati approvati, tra l'altro, la prenotazione della spesa complessiva di Euro 368.288,54 (I.V.A. ed eventuali contributi compresi) e il reimpegno della spesa di Euro 2.993.732,82 (I.V.A. compresa); con il medesimo provvedimento, inoltre, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, è stata mandata in economia la spesa relativa al ribasso di gara realizzato, pari ad Euro 1.198.869,76 e, contestualmente, il Servizio competente ha provveduto a radiare, in entrata, la somma per pari importo.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 231 del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 02153/034), esecutiva dal 15 giugno 2016, a seguito dell'affidamento allo Studio Associato Planeta per una spesa complessiva di Euro 3.111,00 (I.V.A. e contributi compresi) e dell'affidamento alla società Amiat S.p.A. per una spesa complessiva di Euro 8.356,85 (I.V.A. compresa), sono stati approvati il nuovo Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con apposita nota è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di poter disporre delle somme discendenti dal ribasso di gara per il finanziamento, nell'ambito del Programma "Piano Nazionale per le Città", per la realizzazione di opere complementari.

Con nota prot. n. 2904 del 29 marzo 2016, il Ministero ha comunicato che poteva autorizzare la concessione della quota di contributo corrispondente al ribasso d'asta, previa acquisizione della necessaria documentazione, comprendente, tra l'altro, il progetto delle "Ulteriori Opere" approvato dall'organo competente.

In conseguenza dei suddetti presupposti, con deliberazione della Giunta Comunale, in data 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02585/034), esecutiva dal 17 giugno 2016, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto delle "Ulteriori Opere", giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Completamento del cavalcaferrovia corso Romania - Falchera", per un importo di Euro 898.677,40 (di cui Euro 770.938,15 per opere, Euro 46.041,30 per oneri contrattuali della sicurezza ed Euro 81.697,95 per I.V.A. 10%), oltre ad Euro 42.122,60 per indennizzo ambientale ed Euro 79.200,00 per opere elettriche di illuminazione pubblica (I.V.A. compresa), per un totale complessivo di Euro 1.020.000,00.

In data 5 agosto 2016, con nota prot. n. 0007646, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato la Città all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara, per un importo complessivo di Euro 1.020.000,00 (I.V.A. compresa), per il finanziamento delle opere complementari sopra indicate.

Considerato che il suddetto progetto è stato approvato unicamente in linea tecnica, si è reso necessario accertare le modalità della copertura finanziaria dell'intervento; pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 05938/034), esecutiva

dal 29 dicembre 2016, è stato approvato il progetto di ulteriori opere, ai sensi dell'art. 57 - comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., importo di Euro 898.677,40 (di cui Euro 770.938,15 per opere, Euro 46.041,30 per oneri contrattuali della sicurezza ed Euro 81.697,95 per I.V.A. 10%), oltre ad Euro 42.122,60 per indennizzo ambientale ed Euro 79.200,00 per opere elettriche di illuminazione pubblica (I.V.A. compresa), per un totale complessivo di Euro 1.020.000,00 e, conseguentemente sono stati rideterminati il quadro economico derivante dal parziale utilizzo del ribasso di gara e il relativo cronoprogramma finanziario.

Detta spesa ha trovato copertura con i fondi realizzati a seguito del ribasso di gara ed è stata finanziata con Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le risorse conferite per il Programma "Piano Nazionale per le Città", nell'ambito del ribasso realizzato in sede di gara.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 670 del 22 dicembre 2016 (mecc. 2016 06729/034), esecutiva dal 30 dicembre 2016, sono stati approvati l'affidamento, a favore del Consorzio Stabile Aurora S.c.a.r.l., delle suddette ulteriori opere, l'affidamento del servizio di monitoraggio per la bonifica ambientale alla società Delta A.P.S. Service S.r.l., l'impegno della spesa complessiva di Euro 1.040.130,00 I.V.A. compresa), nonché l'approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 396 del 24 luglio 2017 (mecc. 2017 03115/034), esecutiva dal 22 agosto 2017, è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale per il collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico in corso d'opera, rispettivamente all'Ing. Giovanni MATTA e alla società I.G. Ingegneria Geotecnica S.R.L., nella persona dell'Ing. Valter PEISINO ed è stata impegnata la relativa spesa per un importo complessivo di Euro 53.255,87 (I.V.A. e contributi compresi); con il medesimo provvedimento, inoltre, anche a seguito del "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024) , esecutiva dal 25 maggio 2017 ed in conseguenza dell'affidamento dei suddetti incarichi di collaudo e al relativo impegno di spesa, è stato approvato il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento, e il relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 480 dell'8 settembre 2017 (mecc. 2017 03552/034), esecutiva dal 22 settembre 2017, a rettifica della precedente determinazione (mecc. 2016 06729/034), è stata approvata la proroga dei termini di 120 giorni.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 643 del 27 novembre 2017 (mecc. 2017 05343/034), esecutiva dall'11 dicembre 2017, sono stati approvati l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione di prove su travi in c.a.p. nell'ambito dei lavori del "Completamento del cavalcaferrovia corso Romania - Falchera", alla società Tecno Piemonte S.p.A., per una spesa complessiva di Euro 5.841,97 (I.V.A. compresa), il nuovo quadro economico dell'intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 744 del 28 dicembre 2017 (mecc. 2017-06679/034), esecutiva dal 29 dicembre 2017, sono stati approvati il differimento del termine di ultimazione dei suddetti lavori, la conseguente modifica dell'imputazione della spesa di Euro 2.337.374,11 (I.V.A. compresa) sul Bilancio 2018, il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così rideterminati:

Quadro economico	2005 Euro	2006 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Opere nette (I.V.A. compresa)						1.438.696,70	1.438.696,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. compresa)						38.836,83	
Ulteriori opere – art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (I.V.A. compresa) – 16-6729/34							848.031,97
Oneri contrattuali per la sicurezza Ulteriori opere – art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (I.V.A. compresa) – 16-6729/34							50.645,43
Indennizzo ambientale per ulteriori opere (I.V.A. compresa) – 16-6729/34						42.122,60	
Opere illuminazione pubblica per ulteriori opere (I.V.A. compresa) – 16-6729/34						79.200,00	
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 comma 7 bis - D.Lgs. 163/2006)				29.928,00	29.928,00		
Quota 20% del 2% Fondo per l'innovazione (art. 93 comma 7 bis - D.Lgs. 163/2006)						14.964,00	
Spese pubblicità G.U.R.I.				2.682,58	0		
Servizio monitoraggio bonifica ambientale società Delta A.P.S. Service S.r.l. (I.V.A. compresa) – 16-6729/34					20.130,00		
Imprevisti opere (I.V.A. compresa)						59.145,45	
Servizio esecuzione prove su travi – società Tecnopiemonte S.p.A. (I.V.A. compresa) – determinazione mecc. 2017-05343/034						5.841,97	

Analisi e campionamento materiali e rimozione e smaltimento rifiuti Amiat S.p.A. (I.V.A. compresa) determinazione (mecc. 2016 02153/034)					8.356,85		
Smaltimento rifiuti (I.V.A. compresa)						17.814,27	
Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (I.V.A. compresa)						50.000,00	
Assistenza personale RFI (I.V.A. compresa)						20.000,00	
Espropri						120.000,00	
Illuminazione pubblica IREN Servizi Innovazione S.p.a. (I.V.A. compresa) determinazione (mecc. 2015 01155/034)			62.719,88		0		
Impianti semaforici IREN Servizi Innovazione S.p.A. (I.V.A. compresa) - determinazione (mecc. 2015 01155/034)			59.109,00		0		
Incarico rilievo topografico - C.S.I. Piemonte (I.V.A. compresa)- determinazione (mecc. 2005 04154/022 - già liquidato)	10.500,00				0		
Incarico collaborazione per studio impatto acustico - Associazione ENVIA (I.V.A. compresa) – determinazione (mecc. 2006 01933/022 – già liquidato)		6.780,00			0		
Attività ulteriore prelievo e analisi campioni terreno Studio Associato Planeta (I.V.A. e contributi compresi) determinazione (mecc. 2016 02153/034)					3.111,00		
Incarico collaudo tecnico -amministrativo - Ing. Matta (I.V.A. e contributi compresi) – determinazione (mecc. 2017 03115/034)						22.859,38	

Incarico collaudo statico soc. I.G. Ingegneria Geotecnica – Ing. Peisino (I.V.A. e contributi compresi) – determinazione (mecc. 2017 03115/034)						30.396,49	
Imprevisti spese tecniche						10.633,13	
TOTALE FINANZIATO	**10.500,00**	**6.780,00**	**121.828,88**	**32.610,58**	**61.525,85**	**1.950.510,82**	**2.337.374,11**

Cronoprogramma finanziario	2005 Euro	2006 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamento	10.500,00	6.780,00	121.828,88	32.610,58	61.525,85	1.950.510,82	2.337.374,11
Impegno	10.500,00	6.780,00	121.828,88	32.610,58	61.525,85	1.672.917,97	2.337.374,11
Prenotato						277.592,85	

Con l'avvio delle prime attività, vi sono state alcune iniziative di residenti che hanno richiesto di non modificare la Via Sant'Elia.

Considerato che è di prossimo avvio, da parte dei privati nell'ambito di un P.E.C., il rifacimento della Via Nuvolari (collegamento attualmente esistente ma ammalorato), che connette la nuova viabilità in esecuzione con Viale delle Querce, baricentrico di "Falchera Vecchia" e "Falchera Nuova", si è giudicato opportuno non procedere alla prevista modifica di Via Sant'Elia, con il conseguente recupero delle somme relative ai seguenti interventi che non saranno più eseguiti:

a) importo relativo all'allargamento di via Sant'Elia e della rotatoria all'intersezione con Viale Falchera, per un importo di Euro 193.493,65 (I.V.A. compresa);
b) importo per l'indennizzo ambientale, in quanto il previsto versamento al competente Servizio Verde Pubblico della Città viene sostituito con opere di compensazione eseguite direttamente, per un importo complessivo di Euro 42.122,60 (I.V.A. compresa);
c) parte dell'importo previsto per l'Ente gestore nel quadro economico per il rifacimento dell'illuminazione pubblica di Via Sant'Elia, per un importo complessivo di Euro 39.200,00 (I.V.A. compresa).

Il recupero di detti importi permette la realizzazione, senza ulteriori spese, delle seguenti opere alternative, per un importo complessivo di Euro 274.816,25 (I.V.A. compresa):

a) completamento del parcheggio (parcheggio 2) di 135 posti auto;
b) utilizzo di diversa tipologia di tubazioni per la modifica delle fognature, secondo richiesta avanzata dalla SMAT (Ente gestore servizio idrico integrato) successivamente all'approvazione del progetto di maggiori opere;
c) sistemazione a verde di un'area a cui permette di accedere la nuova viabilità;
d) pista ciclabile parallela a Via Sant'Elia; un percorso ciclo-pedonale era già previsto, in

vero, nel progetto di maggiori opere approvato; la pista ciclabile compresa nel presente progetto è invece interna all'area verde e prevista con pavimentazione naturale stabilizzata;

e) realizzazione di intersezione rialzata tra Viale Falchera e Via Sant'Elia, finalizzata alla mitigazione della velocità.

Sulla base di quanto sopra esposto, i tecnici del Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture hanno predisposto il progetto delle opere di Variante, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione Tecnica descrittiva;
2. Computo Metrico Estimativo;

3 – 4 – 5 Elaborati Grafici.

Tenuto conto, quindi, dello stralcio delle lavorazioni relative alla Via Sant'Elia, per una diminuzione di Euro 175.903,32 (I.V.A. esclusa) e considerato che le nuove lavorazioni previste ammontano ad Euro 249.832,96 (I.V.A. esclusa), dette opere di variante comportano un aumento dell'importo contrattuale di Euro 73.929,64, oltre ad Euro 7.392,96 per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di Euro 81.322,60; gli interventi sopra descritti si ritengono ammissibili, in quanto per essi si configurano i disposti di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (variante in aumento finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità).

La somma di Euro 81.322,60 (I.V.A. compresa) verrà finanziata con il recupero delle somme a disposizione, già previste nel quadro economico dell'intervento, che non risultano più necessarie, di cui Euro 42.122,60 relativa alla voce 'indennizzo ambientale" ed Euro 39.200,00 rideterminando la voce "Opere Illuminazione pubblica per ulteriori opere".

Considerato il trascorrere del tempo contrattuale, la cui scadenza è attualmente prevista nel mese di giugno 2018, risulta necessario ottenere quanto prima possibile il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tal fine, il presente progetto viene approvato, in linea tecnica, con atto deliberativo, ai fini dell'inoltro del medesimo provvedimento al summenzionato Ministero, onde acquisire l'autorizzazione al successivo affidamento delle suddette opere di "Variante", evidenziando che, nel suo complesso, il totale del quadro economico di spesa risulta immutato, per cui non è richiesto alcun contributo al finanziamento da parte del citato Ministero, o da parte della Città.

Subordinatamente all'autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si procederà alla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione da parte dell'Impresa e, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà all'affidamento delle opere di Variante alla ditta aggiudicataria dei lavori principali, all'accertamento della copertura finanziaria, all'impegno della spesa complessiva di Euro 81.322,60 (I.V.A. compresa), nonché all'approvazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario.

Occorre, pertanto, procedere all'approvazione, in linea tecnica, del progetto delle opere di Variante", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e

s.m.i, nell'ambito dei lavori di "Completamento del cavalcaferrovia corso Romania - Falchera".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, in linea tecnica, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, il progetto delle opere di "Variante", ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., relative all'esecuzione dei lavori del "Completamento del cavalcaferrovia corso Romania - Falchera", costituito dagli elaborati tecnici richiamati in narrativa (**all. dal n. 1 al n. 5**), per un importo in aumento di Euro 81.322,60, di cui Euro 73.929,64 per opere ed Euro 7.392,96 per I.V.A. 10%;
2) di dare atto che dette opere di Variante rientrano nel quadro economico dell'intervento principale, inserito, per l'esercizio 2014, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 2792 per Euro 4.700.000,00 (Codice CUP: C16G13000010001 - CIG 5654882C3D);
3) di dare atto che, subordinatamente all'autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si procederà, con successiva determinazione dirigenziale, all'affidamento delle opere di Variante alla ditta aggiudicataria dei lavori principali, all'accertamento della copertura finanziaria, all'impegno della spesa complessiva di Euro 81.322,60 (I.V.A. compresa), nonchè all'approvazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario;
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato, già approvato

complessivamente con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 2013 02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013;

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora
alla Viabilità, Trasporti, Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile
e Politiche per l'Area Metropolitana
Maria Lapietra

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio
Giorgio Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 9 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 febbraio 2018 al 12 marzo 2018;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall'8 marzo 2018.